

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA
REGIÓN – AYACUCHO
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

Pausa, 24 de Enero del 2020.

OFICIO N° 049 – 2020 - MPPSS/AIc.

SEÑOR:

DOC. JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA
Comisión Multisectorial del FONDES

ASUNTO : Informe de Seguimiento de las Intervenciones Financiadas con Recursos del FONDES Correspondiente al mes de Diciembre.

REFERENCIA : a) INFORME N° 007-2020-MPPSS/PRESP.
b) Decreto Supremo N°352-2020-EF



Me es sumamente grato dirigirme a usted; para saludarlo cordialmente a nombre de la Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara, y a la vez hacerle llegar el informe correspondiente al seguimiento de las intervenciones financiadas con los recursos de FONDES que fueron autorizadas con el Decreto Supremo N° 352-2019-EF, correspondiente al mes de diciembre del año 2019.

Sin otro en particular, es propicio la ocasión para las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
PAUCAR DEL SARA SARA

Roy Elias Mamani Barriga
Roy Elias Mamani Barriga
ALCALDE

REMP/AIc
MADA/Sec
C.c.: Arch

INFORME N° 007-2020-MPPSS/PRESP.

AL : Sr. Grever Arce Amao
Gerente Municipal

DEL : Sr. Miguel Angel Barriga Diaz
Jefe de Presupuesto

Asunto: Informe de Seguimiento de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES correspondiente al mes de Diciembre.

Referencia: Decreto Supremo N° 352-2019-EF, de fecha 28 de noviembre de 2019.

Fecha: 23 enero 2020

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para remitirle el Informe Mensual de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES autorizados mediante el Decreto Supremo N° 352-2019-EF correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019, que detallo a continuación:

I. INFORMACIÓN GENERAL:

a) Código y Nombre del Pliego:

CÓDIGO UBIGEO : 050801

NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE: Municipalidad Provincial Paucar del Sara Sara – Pausa

b) Código y Nombre de la Unidad Ejecutora:

CÓDIGO : 300508

NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE: Municipalidad Provincial Paucar del Sara Sara – Pausa

c) Tipo de Intervención: INVERSION DE OPTIMIZACION, DE AMPLIACION MARGINAL, DE REPOSICION Y DE REHABILITACION(IOARR)

De acuerdo al Acta N° 15 de "COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES" de fecha 26 de setiembre del 2019, realizado en la ciudad de Lima, donde se establece la priorización de los proyectos para financiamiento por emergencia, siendo una de las beneficiadas la Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara concluyéndolo Mediante DS N°352 - 2019 - EF de fecha 28 de noviembre de 2019, el gobierno autorizó el crédito suplementario a favor de la Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara y otras entidades a nivel nacional, según plan de actividad por emergencia aprobado por FONDES

REPARACION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) IE 24387-10 APOSTOL SANTIAGO - PAUSA EN LA LOCALIDAD PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA
REGIÓN - AYACUCHO

d) Monto transferido S/.

S/222,488.69 (Doscientos Treinta y Seis Mil Ciento Diecinueve y 00/100 Soles)

e) Dispositivo:

Decreto Supremo N° 352 - 2019 - EF de fecha 28 de noviembre de 2019

f) Metas previstas de la intervención (mensual)

METAS FISICAS			
Item	Descripción	Und.	Metrado
	ESTRUCTURAS		
01.01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01.01	OFICINAS	mes	2.00
01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 x 2.40 m	und	1.00
01.01.03	ALMACEN	mes	2.00
01.02	OBRAS PRELIMINARES		
01.02.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL Y DURANTE LA EJECUCION DE OBRA	m2	51.68
01.02.02	LIMPIEZA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA	m2	51.68
01.02.03	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	m3	93.02
01.02.04	ELIMINACION INFRAESTRUCTURA DEMOLIDA- C/MAQUINARIA (Dmin=5km)	m3	120.92
01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
01.03.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL	m3	44.21
01.03.02	REFINE, NIVELACION Y APISONADO EN ZANJAS DE CIMIENTO	m2	37.31
01.03.03	REFINE, NIVELACION Y APISONADO EN ZANJAS DE ZAPATA	m2	15.96
01.04	CONCRETO SIMPLE		
01.04.01	SOLADO PARA ZAPATAS CONCRETO C:H 1:12 E= 10 CM	m2	15.96
01.04.02	CIMENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA	m3	33.94
01.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO	m2	85.53
01.04.04	CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS	m3	6.41
01.05	CONCRETO ARMADO		
01.05.01	ZAPATAS		
01.05.01.01	ZAPATA -CONCRETO $f_c=210$ kg/cm ²	m3	6.38
01.05.01.02	ZAPATAS - ACERO $F_y= 4200$ kg/cm ²	kg	116.19
01.05.02	COLUMNAS		
01.05.02.01	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60 en COLUMNAS	kg	1,258.65
01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE COLUMNAS	m2	188.10
01.05.02.03	CONCRETO EN COLUMNAS $f_c=210$ kg/cm ²	m3	7.84
01.05.03	VIGAS		
01.05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN VIGAS	m2	42.77
01.05.03.02	ACERO $f_y=4200$ kg/cm ² GRADO 60 en VIGAS	kg	772.28
01.05.03.03	CONCRETO EN VIGAS $f_c=210$ kg/cm ²	m3	4.28
01.05.04	MUROS , TABIQUES Y PLACAS		
01.05.04.01	PLACAS - ACERO $F_y= 4200$ kg/cm ²	kg	18.52
01.05.04.02	PLACAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	10.35
01.05.04.03	PLACA -CONCRETO $f_c=210$ kg/cm ²	m3	1.13
01	ARQUITECTURA		
01.01	ALBAÑILERIA		
01.01.01	MURO DE LADRILLO K.K.MACIZO 9x13x24 cm.	m2	222.38
01.01.02	ACERO DE AMARRE - REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS	kg	92.06
01.02	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS		
01.02.01	TARRAJEO EN MUROS C:A 1:5 E=1.50 CM	m2	444.76
01.02.02	TARRAJEO EN COLUMNAS CON C:A 1:5 E=1.50 CM	m2	79.80
01.02.03	TARRAJEO DE VIGAS MEZC C:A 1:5 E=1.50 CM	m2	51.32
01.02.04	TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO DE CERCO PERIMETRICO CON CEMENTO ARENA PROP 1:4	m2	85.83
01.02.05	TARRAJEO EN PORTAL DE INGRESO	m2	9.00





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA
REGIÓN – AYACUCHO

m

01.02.06	BRUÑAS EN CONTORNO DEL MURO DE 1.50 CM	m	321.86
01.03	VIARIOS		
01.03.01	JUNTA DE MURO CON TECKNOPOR e=3/4"	m	23.10
01.04	CARPINTERIA METALICA		
01.04.01	PUERTA METALICA DE INGRESO SEGUN DETALLE	und	1.00
01.05	PINTURAS		
01.05.01	PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS INTERIORES	m2	222.38
01.05.02	PINTURA LATEX DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES	m2	222.38
01.05.03	PINTURA LATEX DOS MANOS EN VIGAS	m2	51.32
01.05.04	PINTURA LATEX DOS MANOS EN COLUMNAS	m2	79.80
01.05.05	PINTURA ESMALTE EN SOBRECIMIENTO	m2	85.53
01.05.06	PINTURA EN PORTAL DE INGRESO (incluye letras de a I.E.)	glb	1.00

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

a) De la ejecución financiera:

A la fecha, el Avance Físico ejecutado actual de la obra alcanza el 0.00% (diciembre 2019 – Primer Mes), tal como se demuestra CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES que se adjunta al presente informe, mientras que el avance físico ejecutado acumulado es del 0.00%, debiendo concluirse que la obra se encontrará NORMAL con respecto a lo programado; puesto que el avance físico programado acumulado de acuerdo CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICO Y FINANCIERA DE INVERSIONES Actualizado al Inicio de Obra es de 0.00%.

Finalmente se indica que se adjunta al presente informe todos los cuadros comparativos y la documentación pertinente que el caso amerita

Por el momento no se realiza ninguna ejecución de partida del plan de emergencia esta debida a que esta se encuentra en proceso de licitación.



Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	22/01/2020	22/01/2020
Registro de participantes(Electronica)	23/01/2020 00:01	03/02/2020 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)	23/01/2020 00:01	28/01/2020 23:59
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)	29/01/2020	29/01/2020
Integración de las Bases A TRAVES DEL SEACE	29/01/2020	29/01/2020
Presentación de ofertas(Electronica)	04/02/2020 00:01	04/02/2020 23:59
Evaluación y calificación ATRAVES DEL SEACE	05/02/2020	05/02/2020
Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVES DEL SEACE	05/02/2020 08:30	05/02/2020

Entidad Contratante

N° Ruc
20194058854

Entidad Contratante
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA

b) De la ejecución Física:



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA
REGIÓN - AYACUCHO

Avance Físico Ejecutado Anterior	: 0.00 %
Avance Físico Ejecutado Actual	: 0.00 %
Avance Físico Ejecutado Acumulado	: 0.00 %
Avance Físico Programado Actual	: 0.00 %
Avance Físico Programado Acumulado	: 0.00 %

Por el momento no se realiza ninguna ejecución de partida del plan de emergencia esta debida a que esta se encuentra en proceso de licitación.

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	22/01/2020	22/01/2020
Registro de participantes(Electronica)	23/01/2020 00:01	03/02/2020 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)	23/01/2020 00:01	28/01/2020 23:59
Absolución de consultas y observaciones(Electronica)	29/01/2020	29/01/2020
Integración de las Bases A TRAVES DEL SEACE	29/01/2020	29/01/2020
Presentación de ofertas(Electronica)	04/02/2020 00:01	04/02/2020 23:59
Evaluación y calificación ATRAVES DEL SEACE	05/02/2020	05/02/2020
Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVES DEL SEACE	05/02/2020 08:30	05/02/2020

Entidad Contratante

N° Ruc	Entidad Contratante
20194058854	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ De acuerdo al proceso de licitación y en secuencia del trámite administrativo según normativa se está a espera para su inicio y ejecución física después de otorgado la buena pro al posto ganador.

Es cuanto se informa para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
PAUCAR DEL SARA SARA


Miguel Angel Barriga Diaz
Jefe de Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

LEY N° 30459
 FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS
 DECRETOS SUPLENTE N° 133-2017-DF
 CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISION MULTISECTORIAL DEL FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES*

(Artículo 11, numeral 13, Ley N° 30459)

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICO Y FINANCIERA DE INVERSIONES

REPORTE MENSUAL N° 01

NOMBRE DEL PUEGO SOLICITANTE: **Municipalidad Provincial Paucar del Sara Sara – Pausa** CODIGO DEL PUEGO: **050801**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **Municipalidad Provincial Paucar del Sara Sara – Pausa** CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA: **300508**

DECRETO SUPLENTE QUE AUTORIZA LOS RECURSOS: **Decreto Supremo N° 352-2019-EF** FECHA DE APROBACION DEL DECRETO SUPLENTE: **28 de noviembre de 2019** MONTO TOTAL AUTORIZADO \$/ (a): **S/222,489.00**

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES: **DICIEMBRE** FECHA DEL REPORTE: **31 de Diciembre de 2019**

TIPO DE INTERVENCIONES: **INVERSION DE OPTIMIZACION, DE AMPLIACION MARGINAL, DE REPOSICION Y DE REHABILITACION (ICARR) - REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 24387-10 APOSTOL SANTIAGO - PAUSA EN LA LOCALIDAD PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO**

N° DE INTERVENCIONES: **2**

N°	DENOMINACION DE LA INTERVENCION	Ubicación			Plazo de Ejecución (en días calendario)	Monto de la Intervención n°	N° de Resolución de Incorporación de recursos	Fecha de aprobación Resolución de incorporación de recursos	Monto de la Incorporación	Avance Financiero			Avance Físico					
		Región	Provincia	Distrito						Localidad	Certificado	Compromiso	Downpago	Avance % (lea)	Meta Física prevista mensual (c)	Meta Física ejecutada mensual	Meta Física ejecutada acumulada	Avance % (le)
1	LIMPIEZA Y DESCOLTACION DEL RIO MIRMACA DESDE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 1+000 KM EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA	PAUSA	CERCADO DE PAUSA	8	S/222,489.00	RESOLUCION DE ALCALDIA N°291-2019-MPSS/ALC	03 de Diciembre de 2019	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00	
TOTAL										00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	0.00

Tipo de Intervenciones	N° (*)
Atenuación y Capacitación de Respuesta	1
Proyecto de respuesta, respuesta y rehabilitación	2
Reconstrucción	3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAUCAR DEL SARA SARA

Ing. Yuri Vidal Ruiz Mejías
 JEFE DE INFRAESTRUCTURA

Firma y Sello: _____
 Nombre: _____
 Cargo: Responsable del llenado del formato

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAUCAR DEL SARA SARA

Miguel Angel Barriga Diaz
 JEFE DE PRESUPUESTO

Firma y Sello: _____
 Nombre: _____
 Cargo: Jefe del área de presupuesto del Plego/Unidad Ejecutora

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAUCAR DEL SARA SARA

Roy Elias Madani Barriga
 ALCALDE

Firma y Sello: _____
 Nombre: _____
 Cargo: Titular del Plego/Unidad Ejecutora