



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Creado con ley N° 30087 El 29 de Setiembre del 2013



OFICIO N° 007-2020- MDC-A

SEÑOR,

ING. JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA
Secretario Técnico
Comisión Multisectorial del FONDES
Calle Ricardo Angulo N°694 N° 694 San Isidro



Lima.- 16 ENE. 2020

ASUNTO : REMITO INFORME MENSUAL DE LA INTERVENCION DE LOS RECURSO ASIGNADOS POR EL FONDES

REF. : 1) INFORME N°008-2020-MDC/OPP/JCO
2) INFORME N°009-2020-MDC/OPP/JCO
3) INFORME N°010-2020-MDC/OPP/JCO

Es grato de dirigirme a usted, expresándole mi cordial saludo y a la vez remito adjunto los documentos de las referencia, emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Canayre mediante el cual se anexa el informes mensuales de la ejecución física y financiera correspondiente a los meses de: octubre, noviembre y diciembre de las intervenciones de los recursos asignados por el FONDES, de la actividad: "Limpieza, descolmatación y colocación de rocas al volteo en tramos críticos de ambas márgenes del río Canayre por desastre a consecuencia de caída de huaco y deslizamientos, debido a intensas precipitaciones pluviales, en la localidad de Villa Virgen, distrito de Canayre – Provincia de Huanta, departamento de Ayacucho" por un monto total de S/ 361,259.00

Con la confianza y seguridad que el presente tendrá la atención requerida, me suscribo de usted.

Atentamente


Hugo Ferrera Ruiz
DNI N° 41404365
Alcalde

DIRECCIÓN: PLAZA PRINCIPAL DE CANAYRE
Municipalidad_Canayre@hotmail.com



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE



#MUNICANAYRE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

"" Año de la universalización de la salud "



INFORME N° 10-2020-MDC/OPP/JCO

Al : **JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA**
Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial del FONDES

De : **JANETH CARDENAS OTAROLA**
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad
Distrital de Canayre

Asunto : **Informe de Seguimiento de las intervenciones financiadas con
recursos del FONDES correspondiente al mes de diciembre.**

Referencia : **Decreto Supremo N° 265-2019-EF, de fecha 21 de agosto de
2019.**

Fecha : **Canayre 13 de enero del 2020**

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para remitirle el Informe Mensual de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES autorizados mediante el Decreto Supremo N° 265-2019-EF correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del 2019, que detallo a continuación:



ESTRUCTURA INFORMACIÓN GENERAL:

- a) Código y Nombre del Pliego: 050409- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- b) Código y Nombre de la Unidad Ejecutora: 301850-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- c) Tipo de Intervención: MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
- d) Monto transferido S/. 914,463
- e) Dispositivo: Decreto Supremo N° 265-2019-EF, de fecha 21 de agosto de 2019

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

a) De la ejecución financiera.

- Avance financiero por tipo de intervención de acuerdo al anexo adjunto.
- Comentario sobre la ejecución financiera:

DENOMINACION: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CANAYRE

"" Año de la universalización de la salud ""



INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO".

• **Contrato N° 0215-2019-MDC/UASA, de fecha 15 de octubre del 2019**

• **Monto del contrato: S/361,259.00**

b) De la ejecución Física:

- Inicio de obra 01 de diciembre del 2019
- Hasta 13 de diciembre del 2019
- El porcentaje de avance físico del mes de diciembre es de 35.69% haciendo un total de avance físico de 100.00% con una ampliación de plazo contractual de 09 días calendario, cumpliendo con todos los componentes.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La ejecución física del 01.12.2019 al 13.12.2019 comprende un avance físico de obra al 35.69% y asciende al monto total contractual de S/128,941.43, los trabajos se realizaron de acuerdo al cronograma de avance físico de obra, los cuadros de valorizaciones de obra resaltan los avances obtenidos durante el proceso de ejecución de las partidas.

Al presente se adjunta:

- El reporte mensual de la ejecución física y financiera de las actividades (Anexo 2).

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL CANAYRE
HUANTA - AYACUCHO
Janeth Cárdenas Otárola
JEFE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DNI. 42446132

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

LEY N° 30459
 FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS
 DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF
 CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES"
 (Artículo N° 13, numerales 11.1 y 11.2)

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

REPORTE MENSUAL N° 01

NOMBRE DEL PLEGO SOLICITANTE
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

DECRETO SUPREMO QUE AUTORIZA LOS RECURSOS
 D.S N° 265-2019-EF

FECHA DE APROBACIÓN DEL DECRETO SUPREMO
 21/08/2019

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES
 DICIEMBRE

FECHA DEL REPORTE
 31/12/2019

TIPO DE INTERVENCIONES
 MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA

CODIGO DEL PLEGO
 50409

CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA
 301850

MONTO TOTAL AUTORIZADO S/ (a)
 914,463

N° DE INTERVENCIONES
 1

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

N°	DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	Ubicación			Monto de la Intervención S/	N° de Resolución de incorporación de recursos	Fecha de aprobación Resolución de incorporación de recursos	Monto de la Incorporación		GG.6	GG.3	Certificado			Avance Financiero			Avance % (b-a)	Unidad de Medida (UM)	Mesa Física prevista mensual (-c)	Mesa Física acumulada (d)	Mesa Física ejecutada mensual	Avance % (d/c)
		Región	Provincia	Localidad				GG.3	GG.6			GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	Total (b)							
4	Limpieza, descolmatación y colocación de rocas al volcán en tramos críticos de ambas márgenes del río Canayre por desastre a consecuencia de caída de Huaco y deslizamiento, delido a lluvias precipitaciones pluviales, en la localidad de Villa Virgen, distrito de Canayre - provincia Huanta - departamento Ayacucho	AVACUCHO	HUANTA	CANAYRE	156,224	83	23/08/2019	361,260	0,00	361,260	0,00	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	0	Servicio	227,304,16	361,259	137,566	38%
TOTAL																							


Tipo de Intervenciones	N° (*)
Mitigación y Capacidad de Respuesta	1
Peligro Inminente, respuesta y rehabilitación	2
Reconstrucción	3

Firma y Sello
 Nombre: **GOTING GARCÍA GARCÍA MARTÍNEZ**
 Cargo: **Jefe de Oficina de Planeación y Presupuesto**

Firma y Sello
 Nombre: **Alfonso Ruiz**
 Cargo: **Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canayre**

ANEXO 5 – CONTENIDO MINIMO
INFORME MENSUAL DICIEMBRE
DE LA INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FONDES
(Artículo 12° - DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF)

- I. CODIGO Y NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE**
050409 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- II. CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA**
301850 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- III. NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN**
"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO"
- IV. UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN**
- Departamento : Ayacucho
 - Provincia : Huanta
 - Distrito : Canayre
 - Localidad : Villa Virgen
 - Coordenadas UTM de la intervención (según solicitud de financiamiento).
- Coordenadas UTM:**
Punto de Inicio: Río Canayre
 ESTE : 606424.5
 NORTE : 8640106.4
- Punto de Final: Río Canayre**
 ESTE : 606544.1
 NORTE : 8641547.4
- V. ANTECEDENTES**
- **D.S. con el que fue declarado en Estado de Emergencia.**
D.S. N° 007-2019-EF, de fecha 24 de enero de 2019, ha sido declarado en Estado de Emergencia por sesenta (60) días calendario, prorrogado con D.S. N° 049-2019-PCM con fecha 24/03/2019 por sesenta (60) días calendario por desastre a consecuencia de caída de huaico y deslizamientos, debido a intensas precipitaciones pluviales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
 HUANTA - AYACUCHO

 Gamaniel García Pa Martínez
 Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y
 Liquidación de obras

- **Código SINPAD con el que fue reportado la emergencia.**

Código SINPAD con el que fue reportado la emergencia: **SINPAD N° 99056 con fecha 08/03/2019 a horas 09:57 am.**

- **D.S. con el que se realizó la autorización del Crédito Suplementario a favor de la Unidad Ejecutora**

Con el D.S. N° 265-2019-EF, se autorizó la transferencia de FONDES a favor de la Municipalidad Distrital de Canayre de un monto total de S/. 361,259.81 (Trescientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y nueve con 81/100) soles.

- **Resolución de incorporación de los recursos al pliego institucional.**
- **Procesos de Selección realizados para la ejecución de las actividades con indicación de número de proceso fecha de inicio y término del proceso, monto adjudicado.**

Proceso de obra : Adjudicación simplificada N° 002-2019-MDC/CS-1
 Monto adjudicado : S/. 361,259.00

Etapa	Fecha inicio	Fecha fin
Convocatoria	20/09/2019	20/09/2019
Registro de participantes (Electrónica)	23/09/2019	03/10/2019
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	23/09/2019	24/09/2019
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	27/09/2019	27/09/2019
Integración de las Bases A TRAVÉS DEL SEACE	27/09/2019	27/09/2019
Presentación de ofertas (Electrónica)	04/10/2019	04/10/2019
Evaluación y calificación EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SITO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE CANAYRE	07/10/2019	07/10/2019
Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVÉS DEL SEACE	07/10/2019	07/10/2019

VI. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- **Describir detalladamente el desarrollo la intervención física detallando los resultados obtenidos.**

Durante el proceso ejecutivo de la actividad de emergencia se realizó las siguientes actividades:

- ✓ **Movilización Y Desmovilización De Maquinaria Pesada**

Se realizó la movilización y desmovilización en 01 camión semi Trayler 6x4 330HP 35 Ton alquilada a todo costo: 01 excavadora sobre orugas de 160-250 HP, desde la provincia de Huamanga- Ayacucho hasta la capital del distrito de Canayre. El tramo a movilizar es: Ayacucho – Sivia – Llochegua - Canayre una distancia de 276.20 Km, por vía asfaltada y trocha carrozable.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
 HUANTA-AYACUCHO

 Gamañal García Martínez
 Sub Gerente de Ingresos, Impuestos, Estancias y
 Liquidación de obras

✓ **Descolmatación del cauce del río**

Se ha realizado la descolmatación y limpieza del río, en un total de 1,537.0 metros lineales con ancho de 20.0 metros lineales, se amplió el ancho de descolmatación a 50.0 metros sobre una longitud lineal de 750.0 metros, con un movimiento de tierra de 79,925.20 m3.

✓ **Conformación de dique con material propio**

Se conformó el dique con material propio del río, sobre material arrimado hacia los laterales de la descolmatación, en ambas márgenes del río en una longitud de 960.0 metros; con un movimiento de tierra de 14,212.80 m3.

✓ **Selección y acopio de roca en cantera**

Se realizó la selección y acopio de rocas en cantera con la excavadora sobre orugas un total de 934.95 m3.

✓ **Carguío y transporte de roca para protección de dique**

Se ha realizó el transporte de rocas seleccionadas en cantera hacia los puntos críticos a enrocar con el camión volquete la cantidad de 934.95 m3.

✓ **Acomodo de roca en dique**

Se realizó el acomodo de rocas en la parte húmeda del dique conformado en los puntos críticos identificados; la colocación y acomodo de rocas se realizó en forma ordenada de mayor a menor diámetro del pie talud hacia la corona del dique. Esta actividad se realizó en una longitud total de 200.00 metros lineales empleando 934.95 m3 de rocas, dentro de las zonas críticas identificados, para este trabajo se empleó una excavadora sobre orugas 160-250 HP.

- **Precisar las Coordenadas UTM de la intervención ejecutada (puntos de inicio y término), de ser el caso.**

La ejecución de la actividad tiene un inicio en las coordenadas UTM: E= 606424.5 y NORTE= 8640106.4; y culmina en las coordenadas UTM: E= 606544.1, N= 8641547.4

VII. CANTIDAD DE POBLACIÓN QUE FUE BENEFICIADA

La población beneficiada es 274 habitantes.

VIII. METAS DE LA INTERVENCIÓN FÍSICO – FINANCIERA Y DETERMINACIÓN DE SALDOS

- **Descripción de las metas físicas programadas vs. ejecutadas**

Según componentes/partidas/actividades detalladas en el presupuesto que han sido priorizadas por la Comisión Multisectorial identificando aquellos que han sido modificados (no ejecutados total o parcialmente).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
 HUANTA-AVACUCHO
 Gamaniel Bar. ... Martínez
 Sub Gerente ... Estudios y
 Liquidación de obras

CONTROL DE AVANCE FISICO (PROGRAMADO EJECUTADO) MES DE NOVIEMBRE

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:	"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO"			
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS 01-13 DICIEMBRE 2019			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA (1)	CANTIDAD EJECUTADA (2)	DIFERENCIA (1) - (2)
01. RÍO CANAIRE				
01.03. PROTECCION CON ROCAS AL VOLTEO				
SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA	m3	128,941.43	8,624.00	120,317.43
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA PROTECCION DE DIQUE	m3			
ACOMODO DE ROCA EN DIQUE	m3			

- **Descripción de las metas financieras programadas vs. ejecutadas**
Según componentes/partidas/actividades del presupuesto ejecutados financieramente por la Unidad Ejecutora identificando los saldos para su extorno respectivo.

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:	"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO"		
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS 01-13 DICIEMBRE 2019		
	MONTO PROGRAMADO (1)	MONTO EJECUTADO (2)	SALDO (1) - (2)
01. RÍO CANAIRE			
01.03. PROTECCION CON ROCAS AL VOLTEO			
SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA	128,941.43	8,624.00	120,317.43
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA PROTECCION DE DIQUE			
ACOMODO DE ROCA EN DIQUE			
TOTAL, SI.	128,941.43	8,624.00	120,317.43


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
 HUANTA-AYACUCHO
 Gamaniel Carrón Martínez
 Sub Gerente de
 Liquidación de obras

IX. **CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN**

- **Fecha de inicio de ejecución física** : 01 diciembre de 2019
- **Fecha de término de la ejecución física** : 13 diciembre de 2019

X. **DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN**

De ser el caso en el rubro correspondiente:

- **En la incorporación:** Ninguna.
- **En el proceso de selección:** Ninguna.
- **En la ejecución física:** El expediente técnico aprobado de la actividad de emergencia, presentó deficiencias, donde el ancho de descolmatación fue de 20 metros, sin embargo, el cauce del río Canayre tiene un ancho de 90 a 100 ml; según las versiones de los pobladores afirman que el río en época de lluvias trae consigo troncos de árboles de tamaño considerable que en muchas veces se atascan en el cauce y desvían el caudal del río generando inundaciones, ante esta situación se vio por conveniente ampliar el ancho de descolmatación el cauce del río de 20 metros a 90 metros.
- **En la ejecución financiera:** Ninguna

XI. **CONCLUSIONES**

El presente informe sirve para indicar la ejecución física y financiera del proyecto: "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Se concluye que la obra (ficha técnica de actividad de emergencia) hasta el momento tiene un avance financiero de acumulado de 128,941.43 s/. Cuyo porcentaje de avance físico de 35.69% sumando en total los meses acumulado obtienen el valor de 361,259.00 con un % de avance físico del 100%.

XII. **RECOMENDACIONES**

Se recomienda presentar el informe final de rendición de acuerdo a la ejecución física y financiera a la secretaria del FONDES.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE**
HUANTA - AYACUCHO

Gamaniel Garayola Martínez
Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y
Liquidación de obras



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

“Año de la universalización de la salud”



INFORME N° 009-2020-MDC/OPP/JCO

Al : **JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA**
Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial del FONDES

De : **JANETH CARDENAS OTAROLA**
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad
Distrital de Canayre

Asunto : **Informe de Seguimiento de las intervenciones financiadas con
recursos del FONDES correspondiente al mes de noviembre**

Referencia : **Decreto Supremo N° 265-2019-EF, de fecha 21 de agosto de
2019.**

Fecha : **Canayre 13 de enero del 2020.**

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para remitirle el Informe Mensual de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES autorizados mediante el Decreto Supremo N° 265-2019-EF correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** del 2019, que detallo a continuación:

ESTRUCTURA

I. INFORMACIÓN GENERAL:

- a) Código y Nombre del Pliego: 050409- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- b) Código y Nombre de la Unidad Ejecutora: 301850-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- c) Tipo de Intervención: MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
- d) Monto transferido S/. 914,463
- e) Dispositivo: Decreto Supremo N° 265-2019-EF, de fecha 21 de agosto de 2019

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

a) De la ejecución financiera.

- Avance financiero por tipo de intervención de acuerdo al anexo adjunto.
- Comentario sobre la ejecución financiera:

DENOMINACION: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE



“Año de la universalización de la salud”

INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO”.

• **Contrato N° 0215-2019-MDC/UASA, de fecha 15 de octubre del 2019**

• **Monto del contrato: S/361,259.00**

b) De la ejecución Física:

- Inicio de obra 01 al 15 de noviembre de 2019
- Inicio de obra 25 al 30 de noviembre de 2019.
- El porcentaje de avance físico del mes de noviembre es de 24.59% haciendo un total de avance físico acumulado es de 64.30% con una paralización de 09 días por motivo de las extraordinarias precipitaciones ocurridas originando el incremento repentino del caudal, imposibilitando el ingreso de las máquinas para realizar los trabajos programados., cumpliendo con todos los componentes.


III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La ejecución física del 01.12.2019 al 13.12.2019 comprende un avance físico de obra al 39.71% y asciende al monto total contractual de S/143,472.13, los trabajos se realizaron de acuerdo al cronograma de avance físico de obra, los cuadros de valorizaciones de obra resaltan los avances obtenidos durante el proceso de ejecución de las partidas.

Al presente se adjunta:

- El reporte mensual de la ejecución física y financiera de las actividades (Anexo 2).

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL CANAYRE
HUANTA - AYACUCHO

Janet Cárdenas Otárola
JEFE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DNI: 42446132

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL
 LEY N° 30459
FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS
 DECRETO SUPLENTE N° 132-2017-EF
 CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES"
 (Artículo N° 13, numerales 13.1 y 13.2)

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

REPORTE MENSUAL N° 01

NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE**

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE**

DECRETO SUPLENTE QUE AUTORIZA LOS RECURSOS: **D.S N° 265-2019-EF**

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES: **NOVIEMBRE**

TIPO DE INTERVENCIONES: **MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA**

FECHA DE APROBACIÓN DEL DECRETO SUPLENTE: **21/08/2019**

FECHA DEL REPORTE: **30/11/2019**

CODIGO DEL PLIEGO: **50409**

CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA: **301850**

MONTO TOTAL AUTORIZADO SI (H): **914,463**

N° DE INTERVENCIONES: **1**

N°	DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	Ubicación				Plazo de Ejecución (en días calendario)	Monto de la Intervención	N° de Resolución de incorporación de recursos	Fecha de aprobación Resolución de incorporación de recursos	Monto de la incorporación		Avance Financiero						Avance Físico		Avance % (de)																					
		Región	Provincia	Distrito	Localidad					GG.3	GG.6	Certificado		Compromiso		GG.6	GG.3	GG.3	GG.6		GG.6	GG.6	GG.6	GG.6	GG.6	GG.6															
												GG.3	GG.6	GG.3	GG.6												GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	Méts Física	Méts Física							
		AVACUCHO	HUANTA	CANAYRE	CANAYRE	60	361,260	83	23/08/2019	361,260	GG.3	361,260	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6			
		TOTAL					0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	20%

INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN

N° 4: Limpieza, descolmatación y colocación de rocas al vórtice en tramos críticos de ambas márgenes del río Canayre por desastre a consecuencia de caída de Huatlo y deslizamiento, debido a intensas lluvias, en la localidad de Viza Virgen, distrito de Canayre - provincia Huanta - departamento Ayacucho.

Tipo de Intervenciones	N° (*)
Mitigación y Capacidad de Respuesta	1
Peligro Inminente, respuesta y rehabilitación	2
Reconstrucción	3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
 HUANTA-AYACUCHO

Samuel Graciano Martínez
 Nombre: Samuel Graciano Martínez
 Cargo: Jefe Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
 HUANTA-AYACUCHO

Hugo Ferrera Ruiz
 Nombre: Hugo Ferrera Ruiz
 Cargo: Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canayre

ANEXO 5 – CONTENIDO MINIMO
INFORME MENSUAL NOVIEMBRE
DE LA INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FONDES
(Artículo 12° - DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF)

- I. CODIGO Y NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE**
050409 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- II. CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA**
301850 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- III. NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN**
"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO"
- IV. UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN**
- Departamento : Ayacucho
 - Provincia : Huanta
 - Distrito : Canayre
 - Localidad : Villa Virgen
 - Coordenadas UTM de la intervención (según solicitud de financiamiento).
- Coordenadas UTM:**
Punto de Inicio: Río Canayre
 ESTE : 606424.5
 NORTE : 8640106.4
- Punto de Final: Río Canayre**
 ESTE : 606544.1
 NORTE : 8641547.4
- V. ANTECEDENTES**
- **D.S. con el que fue declarado en Estado de Emergencia.**
D.S. N° 007-2019-EF, de fecha 24 de enero de 2019, ha sido declarado en Estado de Emergencia por sesenta (60) días calendario, prorrogado con D.S. N° 049-2019-PCM con fecha 24/03/2019 por sesenta (60) días calendario por desastre a consecuencia de caída de huaico y deslizamientos, debido a intensas precipitaciones pluviales.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
 HUANTA - AYACUCHO

 Gamaniel García Martínez
 Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y
 Liquidación de obras

- **Código SINPAD con el que fue reportado la emergencia.**

Código SINPAD con el que fue reportado la emergencia: **SINPAD N° 99056 con fecha 08/03/2019 a horas 09:57 am.**

- **D.S. con el que se realizó la autorización del Crédito Suplementario a favor de la Unidad Ejecutora**
Con el D.S. N° 265-2019-EF, se autorizó la transferencia de FONDES a favor de la Municipalidad Distrital de Canayre de un monto total de S/. 361,259.81 (Trescientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y nueve con 81/100) soles.
- **Resolución de incorporación de los recursos al pliego institucional.**
- **Procesos de Selección realizados para la ejecución de las actividades con indicación de número de proceso fecha de inicio y término del proceso, monto adjudicado.**

Proceso de obra : Adjudicación simplificada N° 002-2019-MDC/CS-1
Monto adjudicado : S/. 361,259.00

Etapa	Fecha inicio	Fecha fin
Convocatoria	20/09/2019	20/09/2019
Registro de participantes (Electrónica)	23/09/2019	03/10/2019
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	23/09/2019	24/09/2019
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	27/09/2019	27/09/2019
Integración de las Bases A TRAVÉS DEL SEACE	27/09/2019	27/09/2019
Presentación de ofertas (Electrónica)	04/10/2019	04/10/2019
Evaluación y calificación EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SITO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE CANAYRE	07/10/2019	07/10/2019
Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVÉS DEL SEACE	07/10/2019	07/10/2019

VI. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- **Describir detalladamente el desarrollo la intervención física detallando los resultados obtenidos.**

Durante el proceso ejecutivo de la actividad de emergencia se realizó las siguientes actividades:

- ✓ **Movilización Y Desmovilización De Maquinaria Pesada**

Se realizó la movilización y desmovilización en 01 camión semi Trayler 6x4 330HP 35 Ton alquilada a todo costo: 01 excavadora sobre orugas de 160-250 HP, desde la provincia de Huamanga- Ayacucho hasta la capital del distrito de Canayre. El tramo a movilizar es: Ayacucho – Sivia – Llochegua - Canayre una distancia de 276.20 Km, por vía asfaltada y trocha carrozable.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
HUANTA - AYACUCHO
Gamarial García Martínez
Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y
Liquidación de obras

✓ **Descolmatación del cauce del río**

Se ha realizado la descolmatación y limpieza del río, en un total de 1,537.0 metros lineales con ancho de 20.0 metros lineales, se amplió el ancho de descolmatación a 50.0 metros sobre una longitud lineal de 750.0 metros, con un movimiento de tierra de 79,925.20 m3.

✓ **Conformación de dique con material propio**

Se conformó el dique con material propio del río, sobre material arrimado hacia los laterales de la descolmatación, en ambas márgenes del río en una longitud de 960.0 metros; con un movimiento de tierra de 14,212.80 m3.

✓ **Selección y acopio de roca en cantera**

Se realizó la selección y acopio de rocas en cantera con la excavadora sobre orugas un total de 934.95 m3.

✓ **Carguío y transporte de roca para protección de dique**

Se ha realizó el transporte de rocas seleccionadas en cantera hacia los puntos críticos a enrocar con el camión volquete la cantidad de 934.95 m3.

✓ **Acomodo de roca en dique**

Se realizó el acomodo de rocas en la parte húmeda del dique conformado en los puntos críticos identificados; la colocación y acomodo de rocas se realizó en forma ordenada de mayor a menor diámetro del pie talud hacia la corona del dique. Esta actividad se realizó en una longitud total de 200.00 metros lineales empleando 934.95 m3 de rocas, dentro de las zonas críticas identificados, para este trabajo se empleó una excavadora sobre orugas 160-250 HP.

- **Precisar las Coordenadas UTM de la intervención ejecutada (puntos de inicio y término), de ser el caso.**

La ejecución de la actividad tiene un inicio en las coordenadas UTM: E= 606424.5 y NORTE= 8640106.4; y culmina en las coordenadas UTM: E= 606544.1, N= 8641547.4

VII. CANTIDAD DE POBLACIÓN QUE FUE BENEFICIADA

La población beneficiada es 274 habitantes.

VIII. METAS DE LA INTERVENCIÓN FÍSICO – FINANCIERA Y DETERMINACIÓN DE SALDOS

- **Descripción de las metas físicas programadas vs. ejecutadas**

Según componentes/partidas/actividades detalladas en el presupuesto que han sido priorizadas por la Comisión Multisectorial identificando aquellos que han sido modificados (no ejecutados total o parcialmente).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
 HUANTA - AYACUCHO

 Gamarial García Martínez
 Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y
 Liquidación de obras

CONTROL DE AVANCE FISICO (PROGRAMADO EJECUTADO) MES DE NOVIEMBRE

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:	"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO"			
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS 01-15 Y 25-30 NOVIEMBRE 2019			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA (1)	CANTIDAD EJECUTADA (2)	DIFERENCIA (1) - (2)
01. RÍO CANAIRE				
01.01. TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	glb	88,845.44	150,268.90	-61,423.46
01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.01. DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO	m3			
01.02.02. CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3			
01.03. PROTECCION CON ROCAS AL VOLTEO				
SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA	m3			
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA PROTECCION DE DIQUE	m3			
ACOMODO DE ROCA EN DIQUE	m3			

- **Descripción de las metas financieras programadas vs. ejecutadas**
Según componentes/partidas/actividades del presupuesto ejecutados financieramente por la Unidad Ejecutora identificando los saldos para su extorno respectivo.

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:	"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO"		
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS 01-15 Y 25-30 NOVIEMBRE 2019		
	MONTO PROGRAMADO (1)	MONTO EJECUTADO (2)	SALDO (1) - (2)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
HUANTA - AYACUCHO

Gamaribel Carolina Martínez
Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y Liquidación de obras

01.01. TRABAJOS PRELIMINARES			
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA			
01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS			
01.02.01. DESCOLMATAACION DEL CAUCE DEL RIO			
01.02.02. CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	88,845.44	150,268.90	-61,423.46
01.03. PROTECCION CON ROCAS AL VOLTEO			
SELECCIÓN Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA			
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA PROTECCION DE DIQUE			
ACOMODO DE ROCA EN DIQUE			
TOTAL, S/.	88,845.44	150,268.90	-61,423.46

IX. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- **Fecha de inicio de ejecución física** : 01 al 15 de noviembre de 2019
- **Fecha de término de la ejecución física** : 25 al 30 de noviembre de 2019.

X. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

De ser el caso en el rubro correspondiente:

- **En la incorporación:** Ninguna.
- **En el proceso de selección:** Ninguna.
- **En la ejecución física:** El expediente técnico aprobado de la actividad de emergencia, presentó deficiencias, donde el ancho de descolmatación fue de 20 metros, sin embargo, el cauce del río Canayre tiene un ancho de 90 a 100 ml; según las versiones de los pobladores afirman que el río en época de lluvias trae consigo troncos de árboles de tamaño considerable que en muchas veces se atascan en el cauce y desvian el caudal del río generando inundaciones, ante esta situación se vio por conveniente ampliar el ancho de descolmatación el cauce del río de 20 metros a 90 metros.
- **En la ejecución financiera:** Ninguna

XI. CONCLUSIONES

El presente informe sirve para indicar la ejecución física y financiera del proyecto: "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Se concluye que la obra (ficha técnica de actividad de emergencia) hasta el momento tiene un avance financiero de acumulado de 88,845.44 s/. Cuyo porcentaje de avance fisico de 24.59%

XII. RECOMENDACIONES

Se recomienda presentar el informe final de rendición de acuerdo a la ejecución física y financiera a la secretaria del FONDES.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
HUANTA - AYACUCHO

Gamariel García Martínez
Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y Liquidación de obras



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

" " Año de la universalización de la salud "



INFORME N° 008-2020-MDC/OPP/JCO

Al : **JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA**
Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial del FONDES

De : **JANETH CARDENAS OTAROLA**
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad
Distrital de Canayre

Asunto : **Informe de Seguimiento de las intervenciones financiadas con
recursos del FONDES correspondiente al mes de octubre**

Referencia : **Decreto Supremo N° 265-2019-EF, de fecha 21 de agosto de
2019.**

Fecha : **Canayre 13 de enero del 2020**

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para remitirle el Informe Mensual de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES autorizados mediante el Decreto Supremo N° 265-2019-EF correspondiente al mes de **OCTUBRE** del 2019, que detallo a continuación:

ESTRUCTURA

I. INFORMACIÓN GENERAL:

- a) Código y Nombre del Pliego: 050409- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- b) Código y Nombre de la Unidad Ejecutora: 301850-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- c) Tipo de Intervención: MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
- d) Monto transferido S/. 914,463
- e) Dispositivo: Decreto Supremo N° 265-2019-EF, de fecha 21 de agosto de 2019

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

a) De la ejecución financiera.

- Avance financiero por tipo de intervención de acuerdo al anexo adjunto.
- Comentario sobre la ejecución financiera:

DENOMINACION: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CANAYRE



" " Año de la universalización de la salud "

INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO".

- **Contrato N° 0215-2019-MDC/UASA, de fecha 15 de octubre del 2019**
- **Monto del contrato: S/361,259.00**

b) De la ejecución Física:

- Inicio de obra 17 de octubre del 2019
- Hasta 31 de octubre del 2019
- El porcentaje de avance físico del mes de octubre es de 39.71% haciendo un total de avance físico de 39.71%.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La ejecución física del 17.10.2019 al 31.10.2019 comprende un avance físico de obra al 39.71%. y asciende al monto total contractual de S/143,472.13, los trabajos se realizaron de acuerdo al cronograma de avance físico de obra, los cuadros de valorizaciones de obra resaltan los avances obtenidos durante el proceso de ejecución de las partidas.

Al presente se adjunta:

- El reporte mensual de la ejecución física y financiera de las actividades (Anexo 2).

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL CANAYRE
HUANTA - AYACUCHO
Janeth Cárdenas Otárola
JEFE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
DNI: 42446132

**ANEXO 5 – CONTENIDO MINIMO
INFORME MENSUAL OCTUBRE
DE LA INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FONDES
(Artículo 12° - DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF)**

- I. **CODIGO Y NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE**
050409 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- II. **CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA**
301850 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- III. **NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN**
"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO"

IV. **UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN**

- Departamento : Ayacucho
- Provincia : Huanta
- Distrito : Canayre
- Localidad : Villa Virgen
- Coordenadas UTM de la intervención (según solicitud de financiamiento).

Coordenadas UTM:

Punto de Inicio: Río Canayre

ESTE : 606424.5
NORTE : 8640106.4

Punto de Final: Río Canayre

ESTE : 606544.1
NORTE : 8641547.4

V. **ANTECEDENTES**

- **D.S. con el que fue declarado en Estado de Emergencia.**
D.S. N° 007-2019-EF, de fecha 24 de enero de 2019, ha sido declarado en Estado de Emergencia por sesenta (60) días calendario, prorrogado con D.S. N° 049-2019-PCM con fecha 24/03/2019 por sesenta (60) días calendario por desastre a consecuencia de caída de huaico y deslizamientos, debido a intensas precipitaciones pluviales.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
 HUANTA-AYACUCHO

 Gamarel Gerardo Martinez
 Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y
 Liquidación de obras

- **Código SINPAD con el que fue reportado la emergencia.**

Código SINPAD con el que fue reportado la emergencia: **SINPAD N° 99056** con fecha **08/03/2019** a horas **09:57 am**.

- **D.S. con el que se realizó la autorización del Crédito Suplementario a favor de la Unidad Ejecutora**
Con el D.S. N° 265-2019-EF, se autorizó la transferencia de FONDES a favor de la Municipalidad Distrital de Canayre de un monto total de S/. 361,259.81 (Trescientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y nueve con 81/100) soles.
- **Resolución de incorporación de los recursos al pliego institucional.**
- **Procesos de Selección realizados para la ejecución de las actividades con indicación de número de proceso fecha de inicio y término del proceso, monto adjudicado.**

Proceso de obra : Adjudicación simplificada N° 002-2019-MDC/CS-1
Monto adjudicado : S/. 361,259.00

Etapa	Fecha inicio	Fecha fin
Convocatoria	20/09/2019	20/09/2019
Registro de participantes (Electrónica)	23/09/2019	03/10/2019
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	23/09/2019	24/09/2019
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	27/09/2019	27/09/2019
Integración de las Bases A TRAVÉS DEL SEACE	27/09/2019	27/09/2019
Presentación de ofertas (Electrónica)	04/10/2019	04/10/2019
Evaluación y calificación EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SITO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE CANAYRE	07/10/2019	07/10/2019
Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVÉS DEL SEACE	07/10/2019	07/10/2019

VI. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- **Describir detalladamente el desarrollo la intervención física detallando los resultados obtenidos.**

Durante el proceso ejecutivo de la actividad de emergencia se realizó las siguientes actividades:

- ✓ **Movilización Y Desmovilización De Maquinaria Pesada**

Se realizó la movilización y desmovilización en 01 camión semi Traylor 6x4 330HP 35 Ton alquilada a todo costo: 01 excavadora sobre orugas de 160-250 HP, desde la provincia de Huamanga- Ayacucho hasta la capital del distrito de Canayre. El tramo a movilizar es: Ayacucho – Sivia – Llochegua - Canayre una distancia de 276.20 Km, por vía asfaltada y trocha carrozable.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
HUANTA - AYACUCHO
Gamaliel García Martínez
Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y
Liquidación de obras

✓ **Descolmatación del cauce del río**

Se ha realizado la descolmatación y limpieza del río, en un total de 1,537.0 metros lineales con ancho de 20.0 metros lineales, se amplió el ancho de descolmatación a 50.0 metros sobre una longitud lineal de 750.0 metros, con un movimiento de tierra de 79,925.20 m3.

✓ **Conformación de dique con material propio**

Se conformó el dique con material propio del río, sobre material arrimado hacia los laterales de la descolmatación, en ambas márgenes del río en una longitud de 960.0 metros; con un movimiento de tierra de 14,212.80 m3.

✓ **Selección y acopio de roca en cantera**

Se realizó la selección y acopio de rocas en cantera con la excavadora sobre orugas un total de 934.95 m3.

✓ **Carguío y transporte de roca para protección de dique**

Se ha realizó el transporte de rocas seleccionadas en cantera hacia los puntos críticos a enrocar con el camión volquete la cantidad de 934.95 m3.

✓ **Acomodo de roca en dique**

Se realizó el acomodo de rocas en la parte húmeda del dique conformado en los puntos críticos identificados; la colocación y acomodo de rocas se realizó en forma ordenada de mayor a menor diámetro del pie talud hacia la corona del dique. Esta actividad se realizó en una longitud total de 200.00 metros lineales empleando 934.95 m3 de rocas, dentro de las zonas críticas identificados, para este trabajo se empleó una excavadora sobre orugas 160-250 HP.

- **Precisar las Coordenadas UTM de la intervención ejecutada (puntos de inicio y término), de ser el caso.**

La ejecución de la actividad tiene un inicio en las coordenadas UTM: E= 606424.5 y NORTE= 8640106.4; y culmina en las coordenadas UTM: E= 606544.1, N= 8641547.4

VII. CANTIDAD DE POBLACIÓN QUE FUE BENEFICIADA

La población beneficiada es 274 habitantes.

VIII. METAS DE LA INTERVENCIÓN FÍSICO – FINANCIERA Y DETERMINACIÓN DE SALDOS

- **Descripción de las metas físicas programadas vs. ejecutadas**

Según componentes/partidas/actividades detalladas en el presupuesto que han sido priorizadas por la Comisión Multisectorial identificando aquellos que han sido modificados (no ejecutados total o parcialmente).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
 HUANTA-AYACUCHO

 Gamaniel Gamero Martínez
 Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y
 Liquidación de obras

CONTROL DE AVANCE FISICO (PROGRAMADO EJECUTADO) MES DE OCTUBRE

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:	"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO"			
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS 17-31 OCTUBRE 2019			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA (1)	CANTIDAD EJECUTADA (2)	DIFERENCIA (1) - (2)
01. RÍO CANAIRE				
01.01. TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	glb	143,472.13	73,424.00	70,048.13
01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.01. DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO	m3			
01.02.02. CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	m3			

- **Descripción de las metas financieras programadas vs. ejecutadas**
Según componentes/partidas/actividades del presupuesto ejecutados financieramente por la Unidad Ejecutora identificando los saldos para su extorno respectivo.

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:	"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO"		
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	METAS FINANCIERAS 17-31 OCTUBRE 2019		
	MONTO PROGRAMADO (1)	MONTO EJECUTADO (2)	SALDO (1) - (2)
01.01. TRABAJOS PRELIMINARES			
01.01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	143,472.13	73,424.00	70,048.13
01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS			
01.02.01. DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO			
01.02.02. CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO			
TOTAL, SI.	143,472.13	73,424.00	70,048.13


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
 HUANTA - AYACUCHO
Gamaniel Gerardo Martínez
 Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y
 Liquidación de obras

de los pobladores afirman que el río en época de lluvias trae consigo troncos de árboles de tamaño considerable que en muchas veces se atascan en el cauce y desvían el caudal del río generando inundaciones, ante esta situación se vio por conveniente ampliar el ancho de descolmatación el cauce del río de 20 metros a 90 metros.

- **En la ejecución financiera:** Ninguna

XI. CONCLUSIONES

El presente informe sirve para indicar la ejecución física y financiera del proyecto: "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN TRAMOS CRÍTICOS DE AMBAS MÁRGENES DEL RÍO CANAYRE POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE-PROVINCIA HUANTA-DEPARTAMENTO AYACUCHO"

Se concluye que la obra (ficha técnica de actividad de emergencia) hasta el momento tiene un avance financiero de acumulado de 143,472.13 s/. Cuyo porcentaje de avance físico de 39.71%

XII. RECOMENDACIONES

Se recomienda presentar el informe final de rendición de acuerdo a la ejecución física y financiera a la secretaria del FONDES.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
HUANTA-AYACUCHO

Gamañel Garayza Martínez
Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y
Liquidación de obras