



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO
CREADO POR LEY N° 13415

"Año de la Lucha contra la corrupción y la Impunidad"

San Juan Bautista, 20 de diciembre del 2019

OFICIO N° 565-2019-MDSJB-HGA-AYAC/ALC.

SEÑOR:

Ing. JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA

Secretario de la Comisión Multisectorial - FONDES

LIMA.-



ASUNTO : Remito informe de seguimiento de las intervenciones financieras con recursos del FONDES correspondiente al mes de noviembre del 2019

REF : 1) INFORME N°220-2019-MDSJB-OPP/APQ

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarlo muy cordialmente a nombre de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, que honrosamente represento; y a su vez manifestarle que según el DECRETO SUPREMO N°188-2018-EF donde se autoriza crédito suplementario en el sector público para el año fiscal 2018 a favor de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, priorizando en el Acta N°08 de la comisión multisectorial FONDES, de la Obra: "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO", con código SNIP 233877, Código Único 2180296; por lo que en esta oportunidad y en atención al documento de referencia 1) remito al presente el informe de seguimiento de las intervenciones financieras correspondiente al mes de noviembre del 2019 según formato preestablecido por la Secretaria Técnica del FONDES.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
[Signature]
Lic. María Luz Palomino Prado
ALCALDESA

C.C
Archivo
MLPP/vra



San Juan Bautista
Un distrito con más oportunidades...
GESTIÓN 2019 - 2022



Jr. España N° 119/ Jr. Mariano Bellido N° 2;
www.munisanjuanbautista.gob.pe
Telefono y fax: 066-31351

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

CREADO POR LEY N° 13415 – RUC: 20143114911

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GPP

INFORME N° 220-2019-MDSJB-OPP/APO

Al: **ING. JORGE LUÍS CHÁVEZ CRESTA**
Secretario General de la comisión multisectorial

De: **CPCC. AYDA PEREZ ORTEGA**
Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista

Asunto: Informe de Seguimiento de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES correspondiente al mes de Noviembre del 2019.

Referencia: Decreto Supremo N° 188-2018-EF, de fecha 20 de agosto de 2018.

Fecha: Ayacucho 19 de Diciembre del 2019.

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para remitirle el Informe Mensual de las intervenciones financiadas con recursos del **FONDES** autorizados mediante el Decreto Supremo N° 188-2018-EF, de fecha 20 de agosto de 2018, que detallo a continuación:

I. INFORMACIÓN GENERAL:

- Código y Nombre del Pliego:** 050110 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
- Código y Nombre de la Unidad Ejecutora:** 050110 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
- Tipo de Intervención:** MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
- Monto transferido S/.** 21, 064,411.01
- Dispositivo:** Decreto Supremo N° 188-2018-EF, de fecha 20 de agosto de 2018
- Metas previstas de la intervención (mensual)

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

a) De la ejecución financiera:

- Avance financiero por tipo de intervención de acuerdo al anexo adjunto (Cero).
- Comentarios sobre la ejecución financiera:

Que mediante el INFORME N° 082-2019-MDSJB/GPP-APO, de fecha 24 de mayo del 2019, la CPCC Ayda Perez Ortega-Gerente de Planeamiento y presupuesto; Informa la Transferencia recibida por S/. 21, 064,411.01. con RUBRO CANON SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE DUANAS Y PARTICIPACIONES, tipo de recurso 23, el mismo que es para la ejecución del proyecto denominado "INSTALACION DE LOS SERVICIS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA – AYACUCHO".

JR. España N° 119/ JR. MARIANO BELLIDO N° 214

Telefono : (066) 313558





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

CREADO POR LEY N° 13415 – RUC: 20143114911

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GPP

b) De la Ejecución Física:

- Avance físico Mensual y acumulado por tipo de intervención de acuerdo al anexo adjunto. (Cero)
- Problemas o dificultades durante la ejecución física de las intervenciones.
- Proceso de Licitación Publica Declarado Nulidad de Oficio y retrotraído hasta Actuaciones preparatorias.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Que solo se recibió vía sistema la comunicación e incorporación vía acto resolutivo el presupuesto que mediante Transferencia recibida por S/. 21, 064,411.01. con RUBRO CANON SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE DUANAS Y PARTICIPACIONES, tipo de recurso 23, el mismo que es para la ejecución del proyecto denominado "INSTALACION DE LOS SERVICIS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA – AYACUCHO".
- Se tiene un avance de 26.31 % pues se viene realizando los trabajos, de la construcción de la caja principal así como del techado del canal con los respectivos amarres de fierros, para el cual se cuenta con todo el personal técnico y administrativo de la ejecución de la Obra y de la Supervisión de la Obra.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

 CPCC Ayda Pérez Ortega
 GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

CREADO POR LEY N° 13415 – RUC: 20143114911

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GPP

ANEXO 5 - CONTENIDO MÍNIMO

INFORME MENSUAL NOVIEMBRE

DE LA INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FONDES (Artículo 12° - DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF)

- I. **CODIGO Y NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE:**
00110 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
- II. **CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA**
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
- III. **NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN**
"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA – AYACUCHO"
- IV. **UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN**
 - Departamento : Ayacucho.
 - Provincia : Huamanga
 - Distrito : San Juan Bautista
 - Localidad : San Juan Bautista
 - Coordenadas UTM de la intervención :
Punto de Inicio: 585000.04, 8544374.77.
Punto de Final: 585349.83, 8543137.81.
- V. **ANTECEDENTES**
 - Con Decreto Supremo, **D.S. 188-2018-EF**, Autorizan crédito suplementario en el presupuesto del sector público para el año fiscal 2018 a favor de diversos gobiernos Locales. Entre ellos la Municipalidad distrital de San Juan Bautista, bajo Recursos determinados
 - **Resolución de Alcaldía N° 336-2018**, se incorpora el presupuesto, con Fecha 21 de agosto del 2018, por un Monto de S/. 21, 725,922.00 soles.
 - **Resolución de Alcaldía 138-2019-MDSJB/ALC**, se incorpora el presupuesto, con Fecha 24 de mayo del 2019, por un Monto de S/. 21, 064,411.01 soles.
- VI. **DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN**
 - Que mediante el **INFORME N° 082-2019-MDSJB/GPP-APO**, de fecha 24 de mayo del 2019, la CPCC Ayda Perez Ortega-Gerente de Planeamiento y presupuesto; Informa la Transferencia recibida por S/. 21, 064,411.01. con RUBRO CANON SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE DUANAS Y PARTICIPACIONES, tipo de recurso 23, el mismo que es para la ejecución del proyecto denominado "INSTALACION DE LOS SERVICIS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 CPCC. Ayda Pérez Ortega
 GERENTE

JR. España N° 119/ JR. MARIANO BELLIDO N° 214

Telefono : (066) 313558



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

CREADO POR LEY N° 13415 – RUC: 20143114911

Plan de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GPP

ACONDICIONAMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA – AYACUCHO”

- Por lo que el avance físico es (12.55%)
- Precisar las Coordenadas UTM de la intervención ejecutada
Punto de Inicio: 585000.04, 8544374.77.
Punto de Final: 585349.83, 8543137.81.

VII. CANTIDAD DE POBLACIÓN QUE FUE BENEFICIADA

Población Beneficiaria es de 4,225 habitantes

VIII. METAS DE LA INTERVENCIÓN FÍSICO – FINANCIERA Y DETERMINACIÓN DE SALDOS

- Descripción de las metas físicas programadas vs. ejecutadas
No se ha Ejecutado Ninguna Meta prevista del expediente técnico, puesto que se está dando inicio a los requerimientos del personal técnico administrativo tanto de la ejecución de la obra y de la supervisión de la Obra.

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN: "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO"				
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA (1)	CANTIDAD EJECUTADA (2)	DIFERENCIA (1) - (2)
		0	0	0
ADJUNTO FORMATO DE REFERENCIA				

- Descripción de las metas financieras programadas vs. ejecutadas
No se ha Ejecutado Ningún Gasto Financiero.

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN: "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAQUIHUAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA-HUAMANGA-AYACUCHO"			
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	METAS FINANCIERAS		
	MONTO PROGRAMADO (1)	MONTO EJECUTADO (2)	SALDO (1) - (2)
21,064,411.01	2,375,530.84	4,123,856.84	(1,766,326)
TOTAL S/	2,357,530.84	4,123,856.84	(1,766,326)

JR. España N° 119/ JR. MARIANO BELLIDO N° 214

Telefono : (066) 313558

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
CPCC. Ayda Pérez Ortega
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

PROVINCIA DE HUAMANGA – AYACUCHO

CREADO POR LEY N° 13415 – RUC: 20143114911

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO - GPP

IX. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- Fecha de inicio de ejecución física: 03 de Junio del 2019
- Fecha de término de la ejecución física: 28 de Marzo del 2020

X. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

De ser el caso en el rubro correspondiente:

- **En la incorporación**, se logró Incorporar bajo acto resolutivo **Resolución de Alcaldía 138-2019-MDSJB/ALC**, se incorpora el presupuesto, con Fecha 24 de mayo del 2019, por un Monto de S/. 21, 064,411.01 soles.
- Los Procedimiento en adquisiciones tanto de los bienes y servicios tiene sus propios procedimientos.
- **En la ejecución física**: Se tiene un avance de 26.31 %.
- **En la ejecución financiera**: Se tiene un avance de 19.58 %.

XI. CONCLUSIONES

- Que solo se recibió vía sistema la comunicación e incorporación vía acto resolutivo el presupuesto que mediante Transferencia recibida por S/. 21, 064,411.01. con RUBRO CANON SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE DUANAS Y PARTICIPACIONES, tipo de recurso 23, el mismo que es para la ejecución del proyecto denominado "INSTALACION DE LOS SERVICIS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTOEN LA QUEBRADA DE CHAQUIHAYCCO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA – AYACUCHO"
- *Se tiene un avance de 26.31 %, ya que se encuentra en plena ejecución con todo el personal técnico y administrativo de la ejecución de la Obra y de la Supervisión de la Obra.*

XII. RECOMENDACIONES

Se recomienda lo siguiente:

- Continuar con todos los avances programados de acuerdo a Expediente Técnico con todo el personal técnico administrativo para la ejecución de las mismas, con la respectiva Supervisión de la Obra.
- Continuar con la Supervisión del Expediente Técnico para la ejecución Física de obra, bajo el cronograma de ejecución valorizado y de acuerdo a todas las normas técnicas vigentes.

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA**
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
CPCC, Ayda Pérez Ortega
GERENTE


VALORIZACIONES MENSUAL N° 06

MES DE NOVIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA : INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAGUHUAYCO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
 UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 MODALIDAD EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
 RESIDENTE DE OBRA : ING. WILFREDO FARFAN CARDENAS
 SUPERVISOR DE OBRA : ING. ISAAC W. ALTAVIRANO BIBEROS

SAN JUAN BAUTISTA
 HUAMANGA
 AYACUCHO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	PRESUPUESTO			AVANCES ACTUAL			SALDO				
			Metrado	P. Unit. \$/	Presupuesto	Metrado	Val. \$/	%	Metrado	Val. \$/	%		
01.01	OBRAS PROVISIONALES												
01.01.01	ALQUILER DE OFICINA	MES	9.00	700.00	6.300.00	1.00	700.00	11.11%	4.00	2.800.00	44.44%		
01.01.02	CARTEL DE OBRA (INC. INSTALACION)	UND	1.00	2.707.58	2.707.58	1.00	2.707.58	100.00%	-	-	0.00%		
01.01.03	CONSTRUCCION DE ALMACEN Y CAYPAVENTO DE OBRA	m2	1.000.00	117.32	117.320.00	-	-	0.00%	352.80	41.390.50	35.28%		
01.01.04	PARANTES PARA SEÑALIZACIONES	UND	4.00	50.00	200.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
01.01.05	TRANQUERA DE MADERA 1.20 X 1.10M PDESIVO TRANSITO VEHICULAR	UND	8.00	120.00	960.00	2.00	240.00	25.00%	4.00	480.00	50.00%		
01.01.05	PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV DURANTE LA OB	UND	10.00	355.00	3.550.00	1.00	355.00	10.00%	5.00	1.775.00	50.00%		
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES												
01.02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y MAQUINARIA	GLB	1.00	5.990.00	5.990.00	0.15	898.50	15.00%	0.35	2.096.50	35.00%		
01.02.02	LIMPIEZA Y DESFORESTACION	ha	1.17	634.56	742.44	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
01.02.03	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO	m2	11.700.00	2.77	32.409.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
01.02.04	TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	11.700.00	3.96	46.332.00	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
01.02.05	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES	m3	356.83	38.01	13.563.11	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
01.03	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL												
01.03.01	SEÑALIZACION PARA LIMITE DE SEGURIDAD	m	1.170.00	1.12	1.310.40	-	-	0.00%	-	-	0.00%		
01.03.02	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	CAP	3.00	8.000.00	24.000.00	0.15	1.200.00	5.00%	1.85	14.800.00	61.67%		
01.03.03	RECURSOS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	2.360.00	2.360.00	0.15	354.00	15.00%	0.38	896.80	38.00%		
01.04	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
01.04.01	EXCAVACION CIMAQUINARIA MAT. SUELTO	m3	32.521.37	8.76	284.887.20	18.739.20	184.155.39	-57.62%	32.521.37	284.887.20	100.00%		
01.04.02	EXCAVACION CIMAQUINARIA EN ROCA SUELTA	m3	1.806.74	28.63	51.726.97	-	-	0.00%	1.806.74	51.726.97	100.00%		
01.04.03	EXCAVACION CIMAQUINARIA EN ROCA FILA	m3	1.806.74	95.48	172.507.54	-	-	0.00%	1.789.74	170.884.38	99.06%		
01.04.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	26.451.69	63.28	1.673.862.94	-	-	0.00%	25.449.69	1.610.456.38	96.21%		
01.04.05	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CIMAQUINA	m3	46.642.87	21.57	1.006.096.71	4.885.00	105.369.45	10.47%	18.306.87	394.879.19	39.25%		
01.05	OBRAS DE CONCRETO ARMADO												
01.05.01	ZAPATAS												
01.05.01.01	SOLADO F'C-210 KG/CM2	m3	327.60	480.13	157.290.59	327.60	157.290.59	-100.00%	327.60	157.290.59	100.00%		
01.05.01.02	CONCRETO F'C-210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	1.965.60	535.97	1.053.502.63	-	-	0.00%	1.965.60	1.053.502.63	100.00%		
01.05.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	2.808.00	73.98	207.735.84	411.80	30.464.96	-14.67%	2.808.00	207.735.84	100.00%		
01.05.01.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PIZAPATAS	kg	110.719.02	6.50	719.673.63	65.991.93	428.947.55	-59.60%	110.719.02	719.673.63	100.00%		
01.05.01.05	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	683.40	22.84	15.608.86	200.00	4.566.00	29.27%	283.40	6.472.86	41.47%		
01.05.01.06	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	683.40	16.33	11.159.92	-	-	0.00%	683.40	11.159.92	100.00%		
01.05.01.07	CURADO DE CONCRETO	m2	5.967.00	0.85	5.071.95	1.634.20	1.559.07	30.74%	-	-	0.00%		
01.05.02	BOVEDA												
01.05.02.01	CONCRETO PARA BOVEDA F'C-210 KG/CM2	m3	7.343.62	594.27	4.384.093.06	-	-	0.00%	7.343.62	4.384.093.06	100.00%		
01.05.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BOVEDA	m2	12.343.50	82.44	1.017.598.14	-	-	0.00%	12.343.50	1.017.598.14	100.00%		
01.05.02.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/BOVEDA	kg	317.151.85	6.50	2.061.487.03	114.937.54	747.094.01	-36.24%	317.151.85	2.061.487.03	100.00%		




FORMATO FE - 02
VALORIZACIONES MENSUAL N° 06

MES DE NOVIEMBRE DE 2019

NOVIEMBRE DE LA OBRA : INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAUHUAYCCO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
 UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 MODALIDAD EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
 RESIDENTE DE OBRA : ING WILFREDO FARFAN CARDENAS
 SUPERVISOR DE OBRA : ING ISAAC WALTAMIRANO BIBEROS

: SAN JUAN BAUTISTA
 : HUAMANGA
 : AYACUCHO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	PRESUPUESTO			AVANCES			SALDO		
			Metrado	P. Unit./S/	Presupuesto	Metrado	Val. S/	%	Metrado	Val. S/	%
01.05.02.04	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	863.40	22.84	15,508.86	50.00	1,142.00	7.32%	243.40	5,559.26	35.62%
01.05.02.05	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	863.40	16.33	11,159.92	-	-	0.00%	663.40	11,159.92	100.00%
01.05.02.06	LLORADORES	UND	266.00	24.42	6,544.56	45.00	1,098.90	16.79%	223.00	5,445.66	83.21%
01.05.02.07	CURADO DE CONCRETO	m2	12,343.50	0.85	10,491.98	2,700.00	2,295.00	21.87%	9,643.50	8,196.98	78.13%
01.05.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 - 30% PM	m3	538.20	395.33	212,766.61	-	-	0.00%	538.20	212,766.61	100.00%
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES										
02.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO	m2	210.70	2.77	583.64	-	-	0.00%	210.70	583.64	100.00%
02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	210.70	3.96	834.37	-	-	0.00%	210.70	834.37	100.00%
02.01.03	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES	m3	63.21	36.01	2,402.61	-	-	0.00%	63.21	2,402.61	100.00%
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
02.02.01	EXCAVACION CIMAQUINARA MAT. SUELTO	m3	549.12	8.76	4,810.29	-	-	0.00%	549.12	4,810.29	100.00%
02.02.02	EXCAVACION CIMAQUINARA EN ROCA SUELTA	m3	30.51	28.63	873.50	-	-	0.00%	30.51	873.50	100.00%
02.02.03	EXCAVACION CIMAQUINARA EN ROCA FIJA	m3	30.51	95.48	2,913.69	-	-	0.00%	30.51	2,913.69	100.00%
02.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	610.14	63.28	38,609.66	-	-	0.00%	610.14	38,609.66	100.00%
02.02.05	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CIMAQUINA	m3	879.06	21.57	18,961.32	-	-	0.00%	879.06	18,961.32	100.00%
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO EN CAJAS DE RECEPCION ZAPATAS										
02.03.01	SOLADO F'c=210 KG/CM2	m3	2.75	480.13	1,320.36	-	-	0.00%	2.75	1,320.36	100.00%
02.03.01.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 EN ZAPATAS	m3	13.08	535.97	7,010.49	-	-	0.00%	13.08	7,010.49	100.00%
02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m2	17.82	73.96	1,318.32	-	-	0.00%	17.82	1,318.32	100.00%
02.03.01.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PIZAPATAS	kg	743.05	6.50	4,829.83	-	-	0.00%	743.05	4,829.83	100.00%
02.03.01.05	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	13.60	22.84	310.62	-	-	0.00%	13.60	310.62	100.00%
02.03.01.06	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	13.60	16.33	222.09	-	-	0.00%	13.60	222.09	100.00%
02.03.01.07	CURADO DE CONCRETO	m2	27.54	0.85	23.41	-	-	0.00%	27.54	23.41	100.00%
02.03.02	MURO										
02.03.02.01	CONCRETO PARA MUROS F'c=210 KG/CM2	m3	12.07	556.65	6,718.77	-	-	0.00%	12.07	6,718.77	100.00%
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	55.89	79.57	4,447.17	-	-	0.00%	55.89	4,447.17	100.00%
02.03.02.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PIMUROS	kg	1,860.50	6.50	12,093.25	-	-	0.00%	1,860.50	12,093.25	100.00%
02.03.02.04	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	6.90	22.84	157.60	-	-	0.00%	6.90	157.60	100.00%
02.03.02.05	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	6.90	16.33	112.68	-	-	0.00%	6.90	112.68	100.00%
02.03.02.06	LLORADORES	UND	4.00	24.42	97.68	-	-	0.00%	4.00	97.68	100.00%
02.03.02.07	CURADO DE CONCRETO	m2	27.95	0.85	23.76	-	-	0.00%	27.95	23.76	100.00%
02.03.03	LOSA										
02.03.03.01	CONCRETO PARA LOSA F'c=210 KG/CM2	m3	15.59	594.27	9,264.67	-	-	0.00%	15.59	9,264.67	100.00%
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS	m2	25.11	86.38	2,169.00	-	-	0.00%	25.11	2,169.00	100.00%




03

FORMATO FE - 02
VALORIZACIONES MENSUAL N° 06
 MES DE NOVIEMBRE DE 2019

NOBRE DE LA OBRA : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIAMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAJUJAYCCO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
 UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
 RESPONSABLE DE OBRA : ING. WILFREDO FARFAN CARDENAS
 SUPERVISOR DE OBRA : ING. ISAAC W. ALTAMIRANO SIBEROS

SAN JUAN BAUTISTA
 HUAMANGA
 AYACUCHO

ITEM	DESCRIPCION	Und.	PRESUPUESTO			AVANCES ACTUAL			SALDO		
			Metrado	P. Unit./S/	Presupuesto	Metrado	Val. S/	%	Metrado	Val. S/	%
02.03.03.03	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm ² GRADO 60 PILOSAS	kg	632.94	6.50	4,124.51	-	-	0.00%	632.94	4,124.51	100.00%
02.03.03.04	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	11.00	22.84	251.24	-	-	0.00%	11.00	251.24	100.00%
02.03.03.05	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	11.00	16.33	179.63	-	-	0.00%	11.00	179.63	100.00%
02.03.03.06	CURADO DE CONCRETO	m ²	44.55	0.85	37.87	-	-	0.00%	44.55	37.87	100.00%
02.03.04	MUROS LATERALES DE CONCRETO ARMADO EN ALIVIADERO										
02.03.04.01	SOLADO F'c=210 KG/CM ²	m ³	7.46	480.13	3,581.77	-	-	0.00%	7.46	3,581.77	100.00%
02.03.04.02	CONCRETO PARA MUROS F'c=210 KG/CM ²	m ³	61.75	556.65	34,373.14	-	-	0.00%	61.75	34,373.14	100.00%
02.03.04.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VAJROS	m ²	141.36	79.57	11,248.02	-	-	0.00%	141.36	11,248.02	100.00%
02.03.04.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm ² GRADO 60 PIMUROS	kg	4,281.17	6.50	27,827.61	-	-	0.00%	4,281.17	27,827.61	100.00%
02.03.04.05	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	15.62	22.84	356.76	-	-	0.00%	15.62	356.76	100.00%
02.03.04.06	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	23.22	16.33	379.18	-	-	0.00%	23.22	379.18	100.00%
02.03.04.07	CURADO DE CONCRETO	m ²	215.95	0.85	183.56	-	-	0.00%	215.95	183.56	100.00%
02.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN ALIVIADERO										
02.04.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM ² + 30% PM	m ³	36.21	395.33	14,314.90	-	-	0.00%	36.21	14,314.90	100.00%
02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADOS	m ²	83.70	73.98	6,192.13	-	-	0.00%	83.70	6,192.13	100.00%
02.04.03	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	12.00	22.84	274.08	-	-	0.00%	12.00	274.08	100.00%
02.04.04	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	12.00	16.33	195.96	-	-	0.00%	12.00	195.96	100.00%
02.04.05	CURADO DE CONCRETO	m ²	38.70	0.85	32.90	-	-	0.00%	38.70	32.90	100.00%
03	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ACCIPLE DE CANAL PROYECTADO A LOS PUENTES EXISTENTES										
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES										
03.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO	m ²	2,400.00	2.77	6,648.00	-	-	0.00%	2,400.00	6,648.00	100.00%
03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m ²	2,400.00	3.96	9,504.00	-	-	0.00%	2,400.00	9,504.00	100.00%
03.01.03	DEMOLICION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES	m ³	78.06	38.01	2,967.06	-	-	0.00%	78.06	2,967.06	100.00%
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
03.02.01	EXCAVACION CIMAQUINARIA MAT. SUELTO	m ³	9,312.75	8.76	72,819.69	-	-	0.00%	9,312.75	72,819.69	100.00%
03.02.02	EXCAVACION CIMAQUINARIA EN ROCA SUELTA	m ³	461.81	28.63	13,221.62	-	-	0.00%	461.81	13,221.62	100.00%
03.02.03	EXCAVACION CIMAQUINARIA EN ROCA FIJA	m ³	461.81	95.48	44,093.62	-	-	0.00%	461.81	44,093.62	100.00%
03.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m ³	6,257.21	63.28	395,956.25	-	-	0.00%	6,257.21	395,956.25	100.00%
03.02.05	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CIMAQUINA	m ³	11,875.48	21.57	256,154.10	-	-	0.00%	11,875.48	256,154.10	100.00%
03.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO										
03.03.01	ZAPATAS										
03.03.01.01	SOLADO F'c=210 KG/CM ²	m ³	123.81	480.13	59,444.90	-	-	0.00%	123.81	59,444.90	100.00%
03.03.01.02	CONCRETO F'c=210 KG/CM ² EN ZAPATAS	m ³	784.38	535.97	420,404.15	-	-	0.00%	784.38	420,404.15	100.00%
03.03.01.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS	m ²	616.44	73.98	45,604.23	-	-	0.00%	616.44	45,604.23	100.00%
03.03.01.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm ² GRADO 60 PIZAPATAS	kg	48,319.87	6.50	314,079.16	-	-	0.00%	48,319.87	314,079.16	100.00%
03.03.01.05	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	286.67	22.84	6,547.54	-	-	0.00%	286.67	6,547.54	100.00%
03.03.01.06	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	292.09	16.33	4,769.83	-	-	0.00%	292.09	4,769.83	100.00%




FORMATO FE - 02
VALORIZACIONES MENSUAL N° 06
 MES DE NOVIEMBRE DE 2019

NOBRE DE LA OBRA : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAUJUYCCO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
 UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
 RESPONSABLE DE OBRA : ING. WILFREDO FARFAN CARDENAS
 SUPERVISOR DE OBRA : ING. ISAAC W. ALTAMIRANO BIBEROS

: SAN JUAN BAUTISTA
 : HUAMANGA
 : AYACUCHO

ITEM	DESCRIPCIÓN	Und.	PRESUPUESTO			AVANCES ACTUAL			SALDO		
			Metrado	P. Unit./SI	Presupuesto	Metrado	Val. SI.	%	Metrado	Val. SI.	%
03.03.01.07	CURADO DE CONCRETO	m ²	1,411.45	0.85	1,199.73	-	-	1,411.45	1,199.73	100.00%	
03.03.02.01	MURO	m ³	1.05	39	585.256	24	-	1.05	39	100.00%	
03.03.02.02	CONCRETO PARA MUROS F'c=210 KG/CM2	m ³	3,925.59	79.57	312,359	20	-	3,925.59	312,359	100.00%	
03.03.02.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	kg	97,795.64	6.50	635,671	66	-	97,795.64	635,671	100.00%	
03.03.02.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PIMUROS	m	844.82	22.84	19,295	69	-	844.82	19,295	100.00%	
03.03.02.05	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	844.82	16.33	13,795	91	-	844.82	13,795	100.00%	
03.03.02.06	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	UND	544.00	24.42	13,284	48	-	544.00	13,284	100.00%	
03.03.02.07	LORADORES	m ²	3,925.59	0.85	3,336	75	-	3,925.59	3,336	100.00%	
03.03.03	CURADO DE CONCRETO	m ²	3,925.59	0.85	3,336	75	-	3,925.59	3,336	100.00%	
03.03.03.01	LOSA	m ³	356.64	584.27	211,940	45	-	356.64	211,940	100.00%	
03.03.03.02	CONCRETO PARA LOSA F'c=210 KG/CM2	m ³	731.24	86.38	63,164	51	-	731.24	63,164	100.00%	
03.03.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSAS	kg	41,936.87	6.50	272,589	66	-	41,936.87	272,589	100.00%	
03.03.03.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PLOSAS	m	139.28	22.84	3,181	16	-	139.28	3,181	100.00%	
03.03.03.05	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	139.28	16.33	2,274	44	-	139.28	2,274	100.00%	
03.03.03.06	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m ²	731.50	0.65	621	78	-	731.50	621	100.00%	
03.03.04	CURADO DE CONCRETO	m ²	731.50	0.65	621	78	-	731.50	621	100.00%	
03.03.04.01	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE	m ³	82.70	396.33	32,693	79	-	82.70	32,693	100.00%	
04	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 + 30% PM.										
04.01	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE ENTREGA DE AGUA PLUVIAL A LA CONTINUACION DE LA QUEBRADA										
04.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m ²	225.41	2.77	624	39	-	225.41	624	100.00%	
04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO	m ²	225.41	3.96	892	62	-	225.41	892	100.00%	
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS										
04.02.01	EXCAVACION CIMAQUINARIA MAT. SUELTO	m ³	202.87	8.76	1,777	14	-	202.87	1,777	100.00%	
04.02.02	EXCAVACION CIMAQUINARIA EN ROCA SUELTA	m ³	11.27	28.63	322	66	-	11.27	322	100.00%	
04.02.03	EXCAVACION CIMAQUINARIA EN ROCA FLUA	m ³	11.27	95.48	1,076	06	-	11.27	1,076	100.00%	
04.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m ³	56.35	63.28	3,565	83	-	56.35	3,565	100.00%	
04.02.05	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CIMAQUINA	m ³	354.46	21.57	7,645	70	-	354.46	7,645	100.00%	
04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE										
04.03.01	CONCRETO F'c=210 KG/CM2	m ³	55.52	502.46	27,896	58	-	55.52	27,896	100.00%	
04.03.02	CONCRETO F'c=210 KG/CM2 + 30% PM.	m ³	54.05	395.33	21,367	59	-	54.05	21,367	100.00%	
04.03.03	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	54.00	16.33	881	82	-	54.00	881	100.00%	
04.03.04	CURADO DE CONCRETO	m ²	225.41	0.85	1,916		-	225.41	1,916	100.00%	
05	CONSTRUCCION DE ALcantarilla DE INGRESO DE AGUA PLUVIAL DE LAS CALLES A CANAL PROYECTADO										
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES	m ²	256.48	2.77	710	45	-	256.48	710	100.00%	
05.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO	m ²	256.48	3.96	1,249	62	-	256.48	1,249	100.00%	
05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m ²	315.56	3.96	1,249	62	-	315.56	1,249	100.00%	




Ing. Alberto M. Orey
 Responsable del Proyecto

FORMATO FE - 02
VALORIZACIONES MENSUAL N° 06
 MES DE NOVIEMBRE DE 2019

NOMBRE DE LA OBRA : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHACHUAYCCO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
 UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
 RESIDENTE DE OBRA : ING WILFREDO FARFAN CARDENAS
 SUPERVISOR DE OBRA : ING ISAAC W. ALTAMIRANO BBEROS

: SAN JUAN BAUTISTA
 : HUAMANGA
 : AYACUCHO

ITEM	DESCRIPCION	Und.	PRESUPUESTO		AVANCES		SALDO		
			Metrado	P.Unit/SI	Metrado	Val. SI	Metrado	Val. SI	%
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
05.02.01	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL	m3	475.18	41.36	19,653.44	-	475.18	19,653.44	100.00%
05.02.02	NIVELACION Y PERFILADO EN FONDO DE ZANJA	m2	325.22	3.54	1,151.28	-	325.22	1,151.28	100.00%
05.02.03	COMPACTADO CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	81.30	75.19	6,112.95	-	81.30	6,112.95	100.00%
05.02.04	RELLENO COMPACTADO LATERAL CON MATERIAL DE PRESTAVO	m3	192.28	63.28	12,167.48	-	192.28	12,167.48	100.00%
05.02.05	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	593.98	16.38	9,729.39	-	593.98	9,729.39	100.00%
05.02.06	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CIMAQUINA	m3	593.98	21.57	12,812.15	-	593.98	12,812.15	100.00%
05.03	ALCANTARILLA DE CONCRETO ARMADO								
05.03.01	SOLADO F'C=210 KG/CM2	m3	32.51	480.13	15,609.03	-	32.51	15,609.03	100.00%
05.03.02	CONCRETO EN ALCANTARILLA F'C=210 KG/CM2	m3	187.67	556.65	104,466.51	-	187.67	104,466.51	100.00%
05.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ALCANTARILLA	m2	588.09	79.57	46,794.32	-	588.09	46,794.32	100.00%
05.03.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 PIALCANTARILLA	kg	10,968.69	6.50	71,296.49	-	10,968.69	71,296.49	100.00%
05.03.05	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	20.06	22.84	458.17	-	20.06	458.17	100.00%
05.03.06	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	20.06	16.33	327.58	-	20.06	327.58	100.00%
05.03.07	CURADO DE CONCRETO	m2	588.07	0.85	499.86	-	588.07	499.86	100.00%
05.03.08	REJILLA METALICA	m2	77.87	330.30	25,720.46	-	77.87	25,720.46	100.00%
05.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE								
05.04.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 + 30% PM	m3	12.85	395.33	5,079.99	-	12.85	5,079.99	100.00%
05.04.02	CURADO DE CONCRETO	m2	8.53	0.85	7.25	-	8.53	7.25	100.00%
06	CONSTRUCCION DE BARRERA DE INGRESO PARA OPERADORA Y MANTENIMIENTO								
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
06.01.01	TRAZO Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO	m2	377.93	2.77	1,046.87	-	377.93	1,046.87	100.00%
06.01.02	TRAZO Y REPLANTEO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	377.93	3.96	1,496.60	-	377.93	1,496.60	100.00%
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
06.02.01	EXCAVACION CIMAQUINARIA MAT. SUELTO	m3	2,190.20	8.76	19,186.15	-	2,190.20	19,186.15	100.00%
06.02.02	EXCAVACION CIMAQUINARIA EN ROCA SUELTA	m3	121.67	28.63	3,483.41	-	121.67	3,483.41	100.00%
06.02.03	EXCAVACION CIMAQUINARIA EN ROCA FIJA	m3	121.67	95.48	11,617.05	-	121.67	11,617.05	100.00%
06.02.04	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	1,636.82	63.28	103,577.97	-	1,636.82	103,577.97	100.00%
06.02.05	ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE CIMAQUINA	m3	3,102.76	21.57	66,926.53	-	3,102.76	66,926.53	100.00%
06.03	MURO DE CONCRETO ARMADO								
06.03.01	SOLADO F'C=210 KG/CM2	m3	34.11	480.13	16,377.31	-	34.11	16,377.31	100.00%
06.03.02	CONCRETO PARA MUROS F'C=210 KG/CM2	m3	347.84	556.65	193,625.14	-	347.84	193,625.14	100.00%
06.03.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MUROS	m2	1,135.35	79.57	90,339.80	-	1,135.35	90,339.80	100.00%
06.03.04	ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 P/MUROS	kg	31,609.54	6.50	205,462.01	-	31,609.54	205,462.01	100.00%
06.03.05	JUNTA DE DILATACION CON WATER STOP DE 6"	m	64.80	22.84	1,480.03	-	64.80	1,480.03	100.00%
06.03.06	SELLADOR POLIURETANO PARA JUNTAS	m	64.80	16.33	1,058.18	-	64.80	1,058.18	100.00%
06.03.07	CURADO DE CONCRETO	m2	1,478.54	0.85	1,256.76	-	1,478.54	1,256.76	100.00%




VALORIZACIONES MENSUAL N° 06

MES DE NOVIEMBRE DE 2019

NOVEMBRE DE LA OBRA : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y ACCION CONSUMO DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAGUAYCCO DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA
 UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
 MODALIDAD EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
 RESIDENTE DE OBRA : ING. WILFREDO FARFAN CARDENAS
 SUPERVISOR DE OBRA : ING. ISAAC W. ALTAMIRANO BIBEROS

SAN JUAN BAUTISTA
 HUAYANGA
 AYACUCHO

ITEM	DESCRIPCION	Und.	PRESUPUESTO		AVANCES		SALDO		
			Metrado	P.Uni./S/	Metrado	Val. S/	Metrado	Val. S/	%
06.04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE								
06.04.01	CONCRETO EN PAVIMENTO F C-210 KG/CV2	m3	40.16	501.31	-	-	40.16	20,132.61	100.00%
06.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PAVIMENTOS	m2	13.80	73.98	-	-	13.80	1,020.92	100.00%
06.04.03	JUNTA DE DILATACION ASFALTICA	m	65.00	9.19	-	-	65.00	634.11	100.00%
06.04.04	CURADO DE CONCRETO	m2	200.80	0.85	-	-	200.80	170.68	100.00%
06.05	CERCO PERIMETRICO Y PUERTA DE INGRESO								
06.05.01	CERCO DE PROTECCION CON MALLA OLIMPICA GALVANIZADA H=2.20M	m	141.07	500.00	-	-	141.07	70,535.00	100.00%
06.05.02	PUERTA DE INGRESO DE MALLA OLIMPICA GALVANIZADA	UND	2.00	1,900.00	-	-	2.00	3,600.00	100.00%
07	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL								
07.01	RECIPIENTES PARA RECOLECCION DE RESIDUOS Y DESPERDICIOS	UND	14.00	120.00	-	-	14.00	1,680.00	100.00%
07.02	SEÑALIZACION AMBIENTAL	UND	6.00	80.00	-	-	6.00	480.00	100.00%
07.03	CAPACITACION EN CONSERVACION DE RECURSOS HIDRICOS	CAP	1.00	500.00	-	-	1.00	500.00	100.00%
07.04	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	14,100.00	1.03	-	-	14,100.00	14,523.00	100.00%
08	CAPACITACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION								
08.01	CHARLA EN EDUCACION SANITARIA	evt	6.00	1,095.00	-	-	6.00	6,570.00	100.00%
08.02	CHARLA DE SENSIBILIZACION A LA POBLACION	evt	6.00	1,175.00	1.00	1,175.00	2.00	2,350.00	33.33%
08.03	CAPACITACION OPERACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	evt	2.00	1,095.00	-	-	2.00	2,190.00	100.00%
09	BRECHAS DE PREVENCIÓN								
09.01	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	GLB	420.00	150.00	-	-	420.00	63,000.00	100.00%
10	REDEJAS DE CONTROL								
10.01	RECOLECCION MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL AREA CIRCUNDANTE	m3	924.00	20.08	-	-	924.00	18,553.92	100.00%
10.02	LETRINAS TEMPORALES	UND	6.00	450.00	-	-	6.00	2,700.00	100.00%
10.03	LETRINAS MOVILES	UND	6.00	900.00	-	-	6.00	5,400.00	100.00%
COSTO DIRECTO				18,698,912.89				17,749,339.03	94.92%
GASTOS GENERALES (9.27% CD)				1,732,704.30				1,644,713.64	94.92%
GASTOS DE SUPERVISION (3.38%CD)				632,793.82				600,659.11	94.92%
PRESUPUESTO TOTAL				21,064,411.01				19,994,712.38	94.92%



INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

LEY N° 30459
FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS

DECRETO SUPLENTE N° 001811
CONFORMACION Y FUNCIONES DE LA COMISION MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES"
(Artículo N° 13, numerales 13.1 y 13.3)


CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

REPORTE MENSUAL N° 13

VOMBRE DEL PLEGO SOLICITANTE: **Municipalidad Distrital de San Juan Bautista**
 CODIGO DEL PLEGO: **50110**
 NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: **Municipalidad Distrital de San Juan Bautista**
 CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA: **21,064,411.01**
 MONTO TOTAL AUTORIZADO SIN: **21,064,411.01**
 D.S. N° 188-2018-EF: **20/08/2018**
 FECHA DE APROBACION DEL DECRETO SUPREMO: **19/12/2019**
 NOVIEMBRE: **Mitigación y Capacidad de Respuesta**
 FECHA DEL REPORTE: **19/12/2019**
 TIPO DE INTERVENCIONES: **Mitigación y Capacidad de Respuesta**
 N° DE INTERVENCIONES: **1**

N°	DENOMINACION DE LA INTERVENCION	Ubicación				Plazo de Ejecución (en días calendario)	Monto de la Intervención S/	Fecha de aprobación Resolución de incorporación de recursos	Monto de la incorporación	DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO										
		Region	Provincia	Distrito	Localidad					Certificado		Compromiso		Devengado		Avance % (del 100)	Unidad de Medidas (UM)	Avance Físico		
										GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6			Total (10)	Meta Física prevista mensual (14)	Meta Física ejecutada acumulada (15)
1	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DE ESPARCIAMIENTO EN LA QUEBRADA DE CHAGUIHUAYCCO, ASIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO	Ayacucho	Huamanga	San Juan Bautista	San Juan Bautista	300	21064411.01	27/05/2019	21064411.01	1,581,977.61	1,601,699.89	1,642,361.61	4,123,856.84	19.58		21064411.01	5541299.80	0	0	26.31
2	TOTAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

Tipo de intervenciones	N° (*)
Mitigación y Capacidad de Respuesta	1
Plego Inventario, respuesta y rehabilitación	2
Reconstrucción	3



Firma y Sello
Nombre
Cargo

Firma y Sello
Nombre
Cargo

Jefe del area de presupuesto del Plego/Unidad Ejecutora

Firma y Sello
Nombre
Cargo

Titular del Plego/Unidad Ejecutora



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"

PANEL FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES PARA EL PRESENTE MES DE NOVIEMBRE DEL 2019

IMAGEN N° 01: Coordinaciones con el Responsable del Proyecto, para realizar el Replanteo de los Planos, acerca de los puntos más críticos en la Obra de Chaquihuaycco.



IMAGEN N° 02: Trabajos de toma de datos en campo para realizar las Valorizaciones Mensuales de Obra.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad"



IMAGEN N° 03: Afianzamiento de la Parte Estructural de la Sección Rectangular, para llevar un adecuado Control del metrado diario en campo de todo el proceso constructivo de la obra del 0+400 al 1+200.



IMAGEN N° 05: Verificación de control de Materiales de Obra en las distintas progresivas del 0+900 al 1+100.



Cc. /Archiv.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Ing. Alberto Malca Oré
REGISTRO CIP 7797
CERA