



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY  
HUANCAYO – JUNÍN.**

“CORAZÓN DEL VALLE AZUL”

LEY DE CREACIÓN N° 12447 DEL 24.11.1955.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”.

Quichuay, 06 de Noviembre del 2019.



**CARTA N° 0061 – 2019 - A/MDQ.**

**SEÑOR : Ing. JULIO ALVITES LOPEZ.**  
COORDINADOR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL FONDES- INDECI.

Calle: Ricardo Angulo Ramírez N° 694 – San Isidro – Lima.

**Presente.-**

**ASUNTO : INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES FINANCIADAS CON RECURSO DEL FONDES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019.**

**REFERENCIA : 1.- D.S N° 0046-2019-EF.  
2.- INFORME N° 008-2019-OC/MDQ.**

De mi mayor consideración;

Con singular agrado me dirijo a Ud. a fin de hacerle llegar el cordial saludo a nombre de la Gestión Edil 2019-2022 de la Municipalidad Distrital de Quichuay, del cual me digno en representar.

Al mismo tiempo mediante la presente misiva hago de conocimiento lo siguiente; según lo dispuesto en el D.S. N° 0046-2019-EF y el Convenio suscrito con el FONDES para la ejecución de la intervención de Mitigación y Capacidad de Respuesta mediante la ejecución del Proyecto de Inversión Pública "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO ACHAMAYO DEL DISTRITO DE QUICHUAY – HUANCAYO – JUNIN", adjunto al presente el informe de seguimiento de las intervenciones financiadas con recurso del FONDES correspondiente al mes de **OCTUBRE** del 2019.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;



Anexo: 03 folios.  
C.c. Archivo.  
GAPC/vse.



INFORME N° 008-2019-OCP/MDQ

A : Gonzalo A. Párraga Camarena  
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quichuay

De : CPC Deisy Pérez Contreras  
Responsable de la Oficina de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Quichuay

ASUNTO: Informe de Seguimiento de las intervenciones financieras con el recurso del FONDES correspondiente al mes de octubre 2019.

Fecha : Quichuay, 06 de noviembre de 2019

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para remitirle el Informe Mensual de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES autorizados mediante el Decreto Supremo N° 046-2019-EF, correspondiente al mes de octubre de 2019, que detallo a continuación:

I. INFORMACIÓN GENERAL:

- Código y nombre del Pliego: 301022 - Municipalidad Distrital de Quichuay, provincia de Huancayo, Junín.
- Código y nombre de la Unidad ejecutora: 301022 - Municipalidad Distrital de Quichuay
- Tipo de Intervención: Obra por Contrata TIPO 1
- Monto Transferido S/. 3,593,798.00
- Dispositivo : DS 046-2019-EF
- Metas previstas de la intervención:

01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 5.40 X 3.60M	und	1.00
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	glb	1.00
01.03	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA	mes	4.00
01.04	DESVIO DE CAUCES	m	1,382.44
01.05	CONSTRUCCION DE ACCESOS	km	2.76
02	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	8,985.86
02.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	8,985.86
03	TRATAMIENTO DE MATERIALES EROSIONABLES		
03.01	LIMPIEZA DE CAUCE Y ENCAUZAMIENTO	m3	21,612.27
03.02	ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y EXCEDENTES DE CORTE EN ZONA DE RELLENO	m3	21,612.27
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS, TERRENO NORMAL	m3	32,108.89
04.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION	m2	6,613.36
04.03	RELLENO DE ESPALDON CON MATERIAL PROPIO	m3	10,496.62
04.04	EXTRACCION Y RECOLECCION DE PIEDRAS MEDIANAS	m3	6,666.50
04.05	SELECCION Y CARGUIO DE PIEDRA	m3	6,666.50
04.06	ACARREO MANUAL DE PIEDRAS PARA GAVIONES	m3	6,666.50
05	INSTALACION DE GAVIONES		



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY**  
**OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

05.01	CONFORMACION DE GAVION 5x1x1 - 3.40mm, abertura 10x12 cm	und	398.00
05.02	CONFORMACION DE GAVION 5x1.5x1 - 3.40mm, abertura 10x12 cm	und	398.00
05.03	CONFORMACION DE COLCHON 5x1x0.5 - 3.40mm, abertura 10x12 cm	und	199.00
05.04	CONFORMACION DE COLCHON 5x2x0.3 - 3.40mm, abertura 10x12 cm	und	398.00
05.05	GEOTEXTIL MACTEX MT 270	m2	6,467.50
06	REFORESTACION E INSTALACION DE AREAS VERDES		
06.01	SIEMBRA DE PLANTONES EN RELLENO DE GAVIONES	und	332.00
06.02	INSTALACION DE GRASS	m2	1,038.00
07	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL		
07.01	PROGRAMA DE INDUCCION EN SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE	glb	1.00
07.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
07.03	AFICHES AMBIENTALES	und	1,000.00
07.04	ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y EXCEDENTES DE OBRA	m3	126.00
07.05	SEÑALIZACION DE OBRA	glb	1.00
08	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES		
08.01	CONFORMACION Y CAPACITACION AL COMITE DE MANTENIMIENTO	glb	1.00
08.02	TRABAJO DE SENSIBILIZACION SOCIAL	glb	1.00
09	FLETE TERRESTRE		
09.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00

**II. INFORMACIÓN ESPECIFICA:**

a) De la ejecución financiera:

- Avance financiero por tipo de intervención de acuerdo al anexo adjunto
  - Comentario sobre la ejecución financiera
- Al cierre del informe se ha pagado el adelanto directo al 100%, así mismo, la empresa ejecutora ha presentado su valorización de avance de obra
- El contrato con el Ejecutor de obra se firmó el 18 de setiembre de 2019.

b) De la Ejecución Física:

- Inicio de obra 16 de octubre del 2019
  - Avance físico Mensual y acumulado por tipo de intervención de acuerdo al anexo adjunto.
  - Problemas o dificultades durante la ejecución física de las intervenciones
- Ninguna

**III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

A la Fecha el proyecto se encuentra en la etapa de ejecución de obra.

Atentamente,



C.P.C. Daisy M. Pérez Contreras  
 CONTADORA  
 CCPJ N° 08-1545

LEY N° 30458  
**FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDES**  
 DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF  
 CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES" Y DICTAN NORMAS REGLAMENTARIAS  
 (Artículo N° 13, numerales 13.1, 13.2 y 13.3)

**CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERA DE INVERSIONES**  
**REPORTE MENSUAL N° 03**

NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE: 301022 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY

DECRETO SUPREMO QUE AUTORIZA LOS RECURSOS: DECRETO SUPREMO N° 046-2019-EF

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES: OCTUBRE

TIPO DE INTERVENCIONES: Mitigación y capacidad de respuesta 1

N°	INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN								DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO														
	Categoría Presupuestal	Denominación de la Intervención	Código de Proyecto / Inversión	Ubicación				Plazo de Ejecución (en días calendarios)	Monto de la Intervención S/.	N° de Resolución de la Incorporación de recursos	Fecha de aprobación Resolución de Incorporación de recursos	Fuente de Financiamiento	Monto de la Incorporación (a)	Avance Financiero (G.G. 2.6)				Avance Físico					
				Departamento	Provincia	Distrito	Localidad							Certificado	Compromiso	Devengado (b)	Avance % (b/a)	Unidad de Medida (UM)	Meta Física prevista mensual	Meta Física prevista acumulada (c)	Meta física ejecutada mensual	Meta física ejecutada acumulada (d)	Avance % (d / c)
1	2317017	"Creación del Servicio de Protección Contra Inundaciones de la Margen Derecha e Izquierda del Rio Achamayo Distrito de Quichuay - Huancayo - Junin" con código SNIP N° 354238	2317017	JUNIN	HUANCAYO	QUICHUAY	QUICHUAY	120 DIAS CALENDARIOS	3,593,798.00	028-2019-A/MDQ	15/02/2019	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	3,593,798.00	3,593,798.00	3,593,798.00	346,914.91	0.09	Und	0%	0%	0%	0%	0%
2																							
3																							
4																							
TOTAL																							

Tipo de Intervenciones	N° (*)
Mitigación y capacidad de respuesta	1
Peligro Inminente respuesta y rehabilitación	2
Reconstrucción	3

*Arg. Rafael D. Espinoza Salvatierra*  
**SUB GERENCIA DE DESARROLLO**

Firma y sello  
 Nombre: **ARG. RAFAEL DANTE ESPINOZA SALVATIERRA**  
 SUB GERENTE DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO RURAL  
 Cargo: Responsable de la Ejecución Física de la Intervención  
 (Área de Infraestructura, Gestión del Riesgo de Desastres / Defensa Civil, según corresponda)

*C. P.C. Desy M. Perez Contreras*  
**CONTADORA**

Firma y sello  
 Nombre: **CPC PEREZ CONTRERAS DESY MAGALY**  
 CCP N° 08-1545  
 Cargo: Jefe del área de presupuesto del Pliego / Unidad Ejecutora



*Gopaga*  
**PARRAGA CAMARENA GONZALO**  
**ALCALDE**  
 Cargo Titular del Pliego / Unidad Ejecutora