

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA
REGIÓN - AYACUCHO
"AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD"

06

Pausa, 24 de Enero del 2020.

OFICIO N° 047 - 2020 - MPPSS/Alc.

SEÑOR:

DOC. JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA
Comisión Multisectorial del FONDES



ASUNTO : Informe de Seguimiento de las Intervenciones Financiadas con Recursos del FONDES Correspondiente al mes de Diciembre.

REFERENCIA : a) INFORME N° 006-2020-MPPSS/PRESP.
b) Decreto Supremo N°363-2020-EF

Me es sumamente grato dirigirme a usted; para saludarlo cordialmente a nombre de la Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara, y a la vez hacerle llegar el informe correspondiente al seguimiento de las intervenciones financiadas con los recursos de FONDES que fueron autorizadas con el Decreto Supremo N° 363-2019-EF, correspondiente al mes de diciembre del año 2019.

Sin otro en particular, es propicio la ocasión para las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
PAUCAR DEL SARA SARA
Roy Elias Mamani Barriga
ALCALDE

REMB/Alc
MAMA/Sec
C.e.: Arch



INFORME N° 006-2020-MPPSS/PRESP.

Al: Doc. Jorge Luis Chavez Cresta
Comisión Multisectorial del FONDES

De: Miguel Angel Barriga Diaz
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la
Municipalidad Provincial de Paucar del Sara Sara

Asunto: Informe de Seguimiento de las intervenciones financiadas con
recursos del FONDES correspondiente al mes de Diciembre.

Referencia: Decreto Supremo N° 363-2019-EF, de fecha 07 de diciembre de
2019.

Fecha: Pausa, 24 enero de 2020

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para remitirle el Informe Mensual de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES autorizados mediante el Decreto Supremo N° 363-2019-EF correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019, que detallo a continuación:



I. INFORMACIÓN GENERAL:

a) Código y Nombre del Pliego:

CÓDIGO UBIGEO : 050801

**NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE : Municipalidad Provincial
Paucar del Sara Sara – Pausa**

b) Código y Nombre de la Unidad Ejecutora:

CÓDIGO : 300508

**NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE : Municipalidad Provincial
Paucar del Sara Sara – Pausa**

c) Tipo de Intervención: **ACTIVIDAD DE EMERGENCIA**

De acuerdo al Acta N° 15 de "COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES" de fecha 26 de setiembre del 2019, realizado en la ciudad de Lima, donde se establece la priorización

de los proyectos para financiamiento por emergencia, siendo una de las beneficiadas la Municipalidad Provincial de Paucará del Sara Sara concluyéndolo Mediante DS N°363 - 2019 - EF de fecha 07 de diciembre del 2019, el gobierno autorizó el crédito suplementario a favor de la Municipalidad Provincial de Paucará del Sara Sara y otras entidades a nivel nacional, según plan de actividad por emergencia aprobado por FONDES

**ANEXO N°01
CRÉDITO SUPLEMENTARIO A FAVOR DE GOBIERNOS
LOCALES-ACTIVIDADES DE EMERGENCIA**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1 RECURSOS ORDINARIOS
GENÉRICA DE GASTO: 2.3. BIENES Y SERVICIOS

**LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO MIRMACA DESDE
LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 1+000 KM
EN LA LOCALIDAD DE MIRMACA, DISTRITO DE PAUSA,
PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE
AYACUCHO.**



d) Monto transferido S/.

S/ 236,119.00 (Doscientos Treinta y Seis Mil Ciento Diecinueve y 00/100 Soles)

e) Dispositivo:

Decreto Supremo N° 363-2019-EF, de fecha 07 de Diciembre de 2019

f) Metas previstas de la intervención (mensual)

METAS FISICAS					
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO	PRECIO	SUB TOTAL
01.01	MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA (L=207 km)	GLB	1.00	12,943.94	12,943.94
02.01	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO CON MAQUINARIA	M3	28,807.25	4.78	137,698.66
02.02	CONFORMACIÓN DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO	M3	12,334.14	6.93	85,475.59

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

a) De la ejecución financiera:

A la fecha, el Avance Físico ejecutado actual de la obra alcanza el 0.00% (diciembre 2019 – único Mes), tal como se demuestra CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES que se adjunta al presente informe, mientras que el avance físico ejecutado acumulado es del 0.00%, debiendo concluirse que la obra se encontrará NORMAL con respecto a lo programado; puesto que el avance físico programado acumulado de acuerdo CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES Actualizado al Inicio de Obra es de 0.00%.



Finalmente se indica que se adjunta al presente informe todos los cuadros comparativos y la documentación pertinente que el caso amerita

Por el momento no se realiza ninguna ejecución de partida del plan de emergencia esta debida a que aún no se cuenta con los recursos trasferidos según Acta N°15 de la comisión multisectorial del FONDES

b) De la ejecución Física:

Avance Físico Ejecutado Anterior	: 0.00 %
Avance Físico Ejecutado Actual	: 0.00 %
Avance Físico Ejecutado Acumulado	: 0.00 %
Avance Físico Programado Actual	: 0.00 %
Avance Físico Programado Acumulado	: 0.00 %

Por el momento no se realiza ninguna ejecución de partida del plan de emergencia esta debida a que aún no se cuenta con los recursos trasferidos según Acta N°15 de la comisión multisectorial del FONDES



III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda iniciar inmediatamente y con urgencia con el trámite administrativo de RECUPERACION del presupuesto destinado para la ejecución del plan por emergencia ante el Ministerio de Economía y Finanzas, según sus competencias, a fin de poder cumplir con los trabajos de prevención ante desastres naturales.

Es cuanto se informa para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
PAUCAR DEL SARA SARA**


Miguel Angel Barriga Diaz
Jefe de Presupuesto

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

LEY N° 30459
 FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS
 DECRETO SUPLENTO N° 132-2017-EF
 CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES"
 Artículo N° 15, numeradas 8.1.1 y 13.3

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

REPORTE MENSUAL N° 01

NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE	Municipalidad Provincial Paucar del Sara Sara - Pausa	CORSO DEL PLIEGO	060601
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	Municipalidad Provincial Paucar del Sara Sara - Pausa	CORSO DE LA UNIDAD EJECUTORA	300508
DECRETO SUPLENTO QUE AUTORIZA LOS RECURSOS	Decreto Supremo N° 363-2019-EF	MONTO TOTAL AUTORIZADO S/ (a)	S/236,119.00
REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES	Diciembre		
FECHA DE APROBACION DEL DECRETO SUPLENTO	07 de Diciembre de 2019		
FECHA DEL REPORTE	31 de Diciembre de 2019		
TIPO DE INTERVENCIONES	ACTIVIDAD DE EMERGENCIA - LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO MIRMACA DESDE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 1+000 KM EN LA LOCALIDAD DE MIRIMACA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.		
		N° DE INTERVENCIONES	2

N°	DESCRIPCION DE LA INTERVENCION	RECOMENDACION GENERAL DE LA INTERVENCION				DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO												
		Utilización				Anuncios Financieros			Anuncios Fisicos			Anuncios Fisicos						
		Región	Provincia	Distrito	Localidad	Plan de Ejecución (en días calendario)	Número de Intervenciones de Inversión de recursos	Fecha de aprobación Resolución de Inversión de recursos	Monto de la Inversión	Cualificado	Compromiso	Desagajado	Anuncio % (a)	Unidad de Medida (UM)	Más Fisico planeado mensualmente (b)	Más Fisico ejecutado mensualmente	Más Fisico ejecutado acumulado	Anuncio % (a)
1	LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DEL RIO MIRMACA DESDE LA PROGRESIVA 0+000 HASTA LA PROGRESIVA 1+000 KM EN LA LOCALIDAD DE MIRIMACA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.	PAUCAR DEL SARA	PAUSA	ANEXO MIRMACA	02	5236,119.00	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1318-2019-ALP/SS/ALC	09 de Agosto de 2019	0.00	5236,119.19	0.00	0.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%	0.00	0.00%
		TOTAL						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Tipo de Intervenciones	N° (*)
Atenuación y Capacitación de Trabajadores	1
Pliego Inversión, recursos y mantenimiento	2
Reconstrucción	3

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAUCAR DEL SARA SARA

Ing. Yuri Vidal Ruiz Melgar
 JEFE DE INFRAESTRUCTURA

Firma y Sello
 Nombre
 Cargo Responsable del Rendimiento del Empleado

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAUCAR DEL SARA SARA

Miguel Angel Barriga Diaz
 JEFE DE PRESUPUESTO

Firma y Sello
 Nombre
 Cargo Jefe del área de presupuesto del Pliego/Unidad Ejecutora

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PAUCAR DEL SARA SARA

Roy Elias Mammel Barriga
 ALCALDE

Firma y Sello
 Nombre
 Cargo: Titular del Pliego/Unidad Ejecutora