



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

Creado con ley N° 30087 El 29 de Setiembre del 2013



Canayre, 14 de enero del 2019

OFICIO N°006-2020- MDC-A

SEÑOR,

ING. JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA

Secretario Técnico
Comisión Multisectorial del FONDES
Calle Ricardo Angulo N°694 N° 694 San Isidro



Lima.-

ASUNTO : REMITO INFORME MENSUAL DE LA INTERVENCION DE LOS RECURSO ASIGNADOS POR EL FONDES

REF. : INFORME N°007-2020-MDC/OPP/JCO

Es grato de dirigirme a usted, expresándole mi cordial saludo y a la vez remito adjunto los documentos de las referencia, emitido por la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Canayre mediante el cual se anexa el informe mensual de la ejecución física y financiera correspondiente al mes de diciembre de las intervenciones de los recursos asignados por el FONDES, de la actividad: "Limpieza, descolmatación y colocación de rocas al volteo en ambas márgenes del rio Savia por desastre a consecuencia de caída de huaico y deslizamientos, debido a intensas precipitaciones pluviales, en la localidad de Canayre - distrito de Canayre – provincia Huanta – departamento Ayacucho" por un monto total de S/. 201,592.56

Con la confianza y seguridad que el presente tendrá la atención requerida, me suscribo de usted.

Atentamente


Hugo Ferrua Ruiz
DNI N° 41404385
Alcalde





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

" Año de la universalización de la salud "



INFORME N° 007-2020-MDC/OPP/JCO

Al : **JORGE LUIS CHAVEZ CRESTA**
Secretario Técnico de la Comisión Multisectorial del FONDES

De : **JANETH CARDENAS OTAROLA**
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Canayre

Asunto : **Informe de Seguimiento de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES correspondiente al mes de DICIEMBRE**

Referencia : **Decreto Supremo N° 265-2019-EF, de fecha 21 de agosto de 2019.**

Fecha : **Canayre 13 de enero del 2020**

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para remitirle el Informe Mensual de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES autorizados mediante el Decreto Supremo N° 265-2019-EF correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2019, que detallo a continuación:

ESTRUCTURA

I. INFORMACIÓN GENERAL:

- a) Código y Nombre del Pliego: 050409- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- b) Código y Nombre de la Unidad Ejecutora: 301850-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
- c) Tipo de Intervención: MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA
- d) Monto transferido S/. 914,463
- e) Dispositivo: Decreto Supremo N° 265-2019-EF, de fecha 21 de agosto de 2019

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

a) De la ejecución financiera.

- Avance financiero por tipo de intervención de acuerdo al anexo adjunto.
- Comentario sobre la ejecución financiera:

DENOMINACION: LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO SAVIA POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

" Año de la universalización de la salud "



PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE CANAYRE - DISTRITO DE CANAYRE – PROVINCIA HUANTA – DEPARTAMENTO AYACUCHO”.

• **Contrato N° 0215-2019-MDC/UASA, de fecha 28 de noviembre del 2019**

• **Monto del contrato: S/201,592.56**

b) De la ejecución Física:

- Inicio de obra 02 de diciembre del 2019
- Hasta 26 de diciembre del 2019
- La intervención se ejecutó al 100.00% en el menor tiempo establecido en el cronograma y contrato, 25 días calendario, cumpliendo con todos los componentes.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• La ejecución física del 02.12.2019 al 26.12.2019 comprende un avance físico de obra al 100.00% y asciende al monto total contractual de S/201,592.56, los trabajos se realizaron de acuerdo al cronograma de avance físico de obra, los cuadros de valorizaciones de obra resaltan los avances obtenidos durante el proceso de ejecución de las partidas.

Al presente se adjunta:

- El reporte mensual de la ejecución física y financiera de las actividades (Anexo 2).

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL CANAYRE
HUANTA - AYACUCHO
Janeth Cárdenas Otárola
JEFE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DNI. 42446132

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

LEY N° 30459
FONDO PARA INTERVENIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS
DECRETO SUPREMO N° 142-2017-EF
CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISION MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES"
(Artículo N° 13, numeradas 13.1 y 13.2)

CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICO Y FINANCIERA DE ACTIVIDADES

REPORTE MENSUAL N° 01

NOMBRE DEL PLEGO SOLICITANTE	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE	
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE	
DECRETO SUPREMO QUE AUTORIZA LOS RECURSOS	D.S N° 265-2019-EF	FECHA DE APROBACION DEL DECRETO SUPREMO 21/08/2019
REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES	DICIEMBRE	FECHA DEL REPORTE 31/12/2019
TIPO DE INTERVENIONES	MITIGACIÓN Y CAPACIDAD DE RESPUESTA	
CODIGO DEL PLEGO	50409	
CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA	301850	
MONTO TOTAL AUTORIZADO S/ (a)	914,463	
N° DE INTERVENIONES	1	

N°	INFORMACION GENERAL DE LA INTERVENCIÓN											DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO						Avance % (d/c)						
	DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN			Ubicación			Plazo de Ejecución (en días calendario)	Monto de la Intervención S/	N° de Resolución de Incorporación de recursos	Fecha de aprobación Resolución de Incorporación de recursos	Monto de la Incorporación		Certificado	Avance Financiero			Avance Físico							
	Region	Provincia	Distrito	Localidad	GG.3	GG.6					GG.3	GG.6		GG.3	GG.6	GG.3	GG.6		GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6
4	Limpieza, descomatización y colocación de rocas al volcán en ambas margenes del río Savia por desastre a consecuencia de caída de huaco y deslizamientos, debido a intensas precipitaciones pluviales, distrito de Canayre - provincia de Huanta - departamento Ayacucho			AYACUCHO	HUANTA	CANAYRE	CANAYRE	60	201,593	83	23/08/2019	GG.3 201,593	GG.6 0.00	GG.3 201,593	GG.6 0.00	GG.3 201,593	GG.6 0.00	GG.3 201,593	GG.6 0.00	GG.3 201,593	GG.6 0.00	GG.3 201,593	GG.6 0.00	100%
TOTAL											0.00	0.00	201,593	0.00	201,593	0.00	201,593	0.00	201,593	0.00	201,593	0.00	100%	

Tipo de Intervenciones	N° (f)
Mitigación y Capacidad de Respuesta	1
Peligro Inminente, respuesta y rehabilitación	2
Reconstrucción	3

Firma y Sello
Nombre: **GARY SERRANO GAMBOA MARTINEZ**
Cargo: **Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y Evaluación de Obras**

Firma y Sello
Nombre: **Janeith Cardenas Otárola**
Cargo: **Jefa de Oficina de Planeación y Presupuesto**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
HUANTA-AYACUCHO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
HUANTA-AYACUCHO

Firma y Sello
Nombre: **Alfonso Torres Ruiz**
Cargo: **Alcalde de la Municipalidad Distrital de Canayre**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
HUANTA-AYACUCHO

**ANEXO 05 CONTENIDO MÍNIMO
INFORME MENSUAL DICIEMBRE**

**DE LA INTERVENCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS POR EL FONDES
(Artículo 12° - DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF)**

I. CODIGO Y NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE
050409 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

II. CODIGO Y NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA
301850 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE

III. NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN
"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO SAVIA POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE CANAYRE - DISTRITO DE CANAYRE – PROVINCIA HUANTA – DEPARTAMENTO AYACUCHO"

IV. UBICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- Departamento : Ayacucho
- Provincia : Huanta
- Distrito : Canayre
- Localidad : Canayre
- Coordenadas UTM de la intervención (según solicitud de financiamiento).

Coordenadas UTM:
Punto de Inicio: Río Savia
ESTE : 604950.5
NORTE : 8641472.1

Punto de Final: Río Savia
ESTE : 606418.4
NORTE : 641910.2

V. ANTECEDENTES

- **D.S. con el que fue declarado en Estado de Emergencia.**
D.S. N° 007-2019-EF, de fecha 24 de enero de 2019, ha sido declarado en Estado de Emergencia por 60 días, prorrogado con D.S. N° 049-2019-PCM con fecha 24/03/2019 por 60 días por desastre a consecuencia de caída de huaico y deslizamientos, debido a intensas precipitaciones pluviales.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
HUANTA - AYACUCHO

Gamanier G. - J. Martínez
Sub Gerente de Infraestructura, Estudios y
Liquidación de Obras

- **Código SINPAD con el que fue reportado la emergencia.**

Código SINPAD con el que fue reportado la emergencia: **SINPAD N° 100132 con fecha 20/01/2019 a horas 06:30 am.**

- **D.S. con el que se realizó la autorización del Crédito Suplementario a favor de la Unidad Ejecutora**

Con el D.S. N° 265-2019-EF, con fecha 21 de agosto de 2019, se autorizó la transferencia de FONDES a favor de la Municipalidad Distrital de Canayre de un monto total de S/. 201,592.56 (Doscientos un mil quinientos noventa y dos con 56/100) soles.

- **Resolución de incorporación de los recursos al pliego institucional.**

- **Procesos de Selección realizados para la ejecución de las actividades con indicación de número de proceso fecha de inicio y término del proceso, monto adjudicado.**

Proceso de obra : Adjudicación simplificada N° 003-2019-MDC/CS-2
 Monto adjudicado : S/. 201,592.56

Etapas	Fecha inicio	Fecha fin
Convocatoria	12/11/2019	12/11/2019
Registro de participantes (Electrónica)	13/11/2019	19/11/2019
Formulación de consultas y observaciones (Electrónica)	13/11/2019	14/11/2019
Absolución de consultas y observaciones (Electrónica)	15/11/2019	15/11/2019
Integración de las Bases A TRAVÉS DEL SEACE	15/11/2019	15/11/2019
Presentación de ofertas (Electrónica)	20/11/2019	20/11/2019
Evaluación y calificación EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO, SITO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE CANAYRE	21/11/2019	21/11/2019
Otorgamiento de la Buena Pro A TRAVÉS DEL SEACE	21/11/2019	21/11/2019

VI. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

- **Describir detalladamente el desarrollo la intervención física detallando los resultados obtenidos.**

Durante el proceso ejecutivo de la actividad de emergencia se realizó las siguientes actividades:

- ✓ **Movilización Y Desmovilización De Maquinaria Pesada**

Se realizó la movilización y desmovilización en 01 camión semi Trayler 6x4 330HP 35 Ton alquilada a todo costo: 01 excavadora sobre orugas de 160-250 HP, desde la provincia de Huamanga- Ayacucho hasta la capital del distrito de Canayre. El tramo a movilizar es: Ayacucho – Sivia – Llochegua - Canayre una distancia de 276.20 Km, por vía asfaltada y trocha carrozable.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
 HUANTA - AYACUCHO

 Gamaliel Carrasco Martínez
 Sub Gerente de Investigación, Estudios y
 Liquidación de obras

✓ **Descolmatación del cauce del río d=10m (más conformación de dique).**

Se ha realizado la descolmatación y limpieza del río, en un total de 1625 metros lineales con ancho de 10.0 metros lineales, se amplió el ancho de descolmatación a 10.0 metros sobre una longitud lineal de 1100.0 metros, se conformó el dique con material propio en ambas márgenes del río en una longitud de 960.0 metros; con un movimiento de tierra de 39,837.68 m3.

✓ **Selección y acopio de roca en cantera**

Se realizó la selección y acopio de rocas con la excavadora sobre orugas un total de 1,593.75 m3.

✓ **Carguío y transporte de roca para protección de dique**

Se ha realizó el transporte de rocas seleccionadas en cantera hacia los puntos críticos a enrocar con el camión volquete la cantidad de 1,593.75 m3.

✓ **Acomodo de roca en dique**

Se realizó el acomodo de rocas en la parte húmeda del dique conformado en los puntos críticos identificados; la colocación y acomodo de rocas se realizó en forma ordenada de mayor a menor diámetro del pie talud hacia la corona del dique. Esta actividad se realizó en una longitud total de 500.00 metros lineales empleando 1,593.75 m3 de rocas, dentro de las zonas críticas identificados, para este trabajo se empleó una excavadora sobre orugas 160-250 HP.

- **Precisar las Coordenadas UTM de la intervención ejecutada (puntos de inicio y término), de ser el caso.**

La ejecución de la actividad tiene un inicio en las coordenadas UTM: E= 604950.5 y NORTE= 8641472.; y culmina en las coordenadas UTM: E= 606418.4, N= 641910.2

VII. CANTIDAD DE POBLACIÓN QUE FUE BENEFICIADA

La población beneficiada es 1,413 habitantes, según el censo poblacional del INEI – 2017

VIII. METAS DE LA INTERVENCIÓN FÍSICO – FINANCIERA Y DETERMINACIÓN DE SALDOS

- **Descripción de las metas físicas programadas vs. ejecutadas**

Según componentes/partidas/actividades detalladas en el presupuesto que han sido priorizadas por la Comisión Multisectorial identificando aquellos que han sido modificados (no ejecutados total o parcialmente).

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
 HUANTA-AVACUCHO
 Gameniel C. Martínez
 Sub Gerente de Estudios y Ejecución de obras

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:				
"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO SAVIA POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE CANAYRE - DISTRITO DE CANAYRE – PROVINCIA HUANTA – DEPARTAMENTO AYACUCHO"				
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	METAS FÍSICAS			
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA (1)	CANTIDAD EJECUTADA (2)	DIFERENCIA (1) – (2)
01. RÍO SAVIA				
01.01. TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	glb	1.00	1.00	0.00
01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.01. DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO D=10M (MAS CONFORMACION DE DIQUE)	m3	14,844.07	39,837.68	-24,993.61
01.03. PROTECCION CON ROCAS AL VOLTEO				
01.03.01. SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA	m3	4,303.13	1,593.75	2,709.38
01.03.02. CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA PROTECCION DE DIQUE	m3	4,303.13	1,593.75	2,709.38
01.03.03. ACOMODO DE ROCA EN DIQUE	m3	4,303.13	1,593.75	2,709.38

- **Descripción de las metas financieras programadas vs. ejecutadas**
Según componentes/partidas/actividades del presupuesto ejecutados financieramente por la Unidad Ejecutora identificando los saldos para su extorno respectivo.

NOMBRE DE LA INTERVENCIÓN:				
"LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO SAVIA POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE CANAYRE - DISTRITO DE CANAYRE – PROVINCIA HUANTA – DEPARTAMENTO AYACUCHO"				
COMPONENTES / PARTIDAS / ACTIVIDADES	METAS FINANCIERAS			
	MONTO PROGRAMADO (1)	MONTO EJECUTADO (2)	SALDO (1) – (2)	
01. RÍO SAVIA				
01.01. TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA PESADA	17,248.00	17,248.00	0.00	
01.02. MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.01. DESCOLMATACION DEL CAUCE DEL RIO D=10M (MAS CONFORMACION DE DIQUE)	50,172.96	134,651.37	-84,478.41	
01.03. PROTECCION CON ROCAS AL VOLTEO				
01.03.01. SELECCION Y ACOPIO DE ROCA EN CANTERA	19,364.09	7,171.89	12,192.20	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
HUANTA - AYACUCHO

Gamariel Carlos Martínez
Sub Gerente de Estudios y
Licitación de obras

01.03.02. CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA PARA PROTECCION DE DIQUE	52,842.44	19,571.28	33,271.16
01.03.03. ACOMODO DE ROCA EN DIQUE	61,965.07	22,950.02	39,015.05
TOTAL, S/.	201,592.56	201,592.56	0.00

IX. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

- **Fecha de inicio de ejecución física:** 02 de diciembre de 2019
- **Fecha de término de la ejecución física:** 26 de diciembre de 2019.

X. DIFICULTADES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

De ser el caso en el rubro correspondiente:

- **En la incorporación:** Ninguna.
- **En el proceso de selección:** Ninguna.
- **En la ejecución física:** El informe técnico aprobado de la actividad de emergencia, presento deficiencias, donde algunos tramos no se consideró la conformación de dique, razón por la cual la población solicita la conformación de dique en tramos no considerados en el informe técnico aprobado.
- **En la ejecución financiera:** Ninguna

XI. CONCLUSIONES

- El presente informe sirve para indicar la ejecución física y financiera del proyecto: "LIMPIEZA, DESCOLMATACIÓN Y COLOCACIÓN DE ROCAS AL VOLTEO EN AMBAS MARGENES DEL RIO SAVIA POR DESASTRE A CONSECUENCIA DE CAÍDA DE HUAICO Y DESLIZAMIENTOS, DEBIDO A INTENSAS PRECIPITACIONES PLUVIALES, EN LA LOCALIDAD DE CANAYRE - DISTRITO DE CANAYRE – PROVINCIA HUANTA – DEPARTAMENTO AYACUCHO"
- Se tiene un avance acumulado de 100%, ya que la obra se encuentra concluida.

XII. RECOMENDACIONES

Se recomienda presentar el informe final de rendición de acuerdo a la ejecución física y financiera a la secretaria del FONDES.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines.


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE
 HUANTA - AYACUCHO
 Gamañel Gar. Martínez
 Sub Gerente Estudios y
 Ejecución de obras