



PERÚ

Ministerio  
del Ambiente

Servicio Nacional de  
Meteorología e Hidrología  
del Perú - SENAMHI

GERENCIA GENERAL



Firma Digital

Firmado digitalmente por BARRON  
LOPEZ Jose Percy FAU 20131366028  
hard  
Gerente General  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 21.11.2019 16:03:53 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Jesus Maria, 21 de Noviembre del 2019

**OFICIO N° D000333-2019-SENAMHI-GG**



Señor

**JORGE LUIS CHÁVEZ CRESTA**

Secretario Técnico Comisión Multisectorial del "Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales" - FONDES

Calle Dr. Ricardo Angulo Ramírez N° 694, Urb. Córpac

San Isidro.-

- Asunto : Informe de seguimiento de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES correspondiente al mes de OCTUBRE – 2019.
- Referencia : a) Nota de Elevación N° D000135-2019-SENAMHI-OA.  
b) Informe N° D000005-2019-SENAMHI-OA-MCI (Anexo: Cuadro de seguimiento de la ejecución físico y financiera de inversiones).

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle un cordial saludo y en atención al asunto de la referencia, la Oficina de Administración nos traslada el Informe N° D000005-2019-SENAMHI-OA-MCI, que contiene información del avance físico y financiero del mes de octubre de inversiones financiadas con los recursos del "Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales - FONDES", transferidos al SENAMHI mediante DS°2252017-EF (01 de agosto del 2017); mismos que para el presente ejercicio fueron incorporados en el Presupuesto Institucional Modificado 2019 del SENAMHI como saldo de balance, en la fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

**JOSE PERCY BARRON LOPEZ**  
GERENTE GENERAL

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Jesus Maria, 15 de Noviembre del 2019

**NOTA DE ELEVACION N° D000135-2019-SENAMHI-OA**

**A :** JOSE PERCY BARRON LOPEZ  
GERENTE GENERAL

**ASUNTO :** Informe de seguimiento de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES correspondiente al mes de OCTUBRE - 2019

**REFERENCIA :** a) INFORME N° D000005-2019-SENAMHI-OA  
b) DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF (09.05.2017)  
c) OFICIO N°1601-2019-INDECI-FONDES/70.0

---

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al asunto y documentos de la referencia, a efectos de alcanzar el Informe Mensual de las Intervenciones correspondiente al mes de OCTUBRE 2019, financiadas con recursos del FONDES autorizados mediante el Decreto Supremo N° 132-2017-EF, conforme al detalle consignado en el INFORME N° D000005-2019-SENAMHI-OA-MCI elaborado por la Econ. Maribel Castillo Inga, Especialista de Inversiones.

Al respecto, y conforme se desprende del documento antes indicado, al mes de Octubre materia de reporte, se registra un avance físico acumulado de 226 ítems de un total 330 proyectados; asimismo en cuanto al avance financiero se tiene un gasto devengado acumulado de enero a octubre - 2019 de S/2,789,094.66 que representa el 35% del PIM 2019, y el total de gasto devengado acumulado periodo 2017-2019 asciende a S/3,799,438.01 lo cual representa un avance del 40% con respecto al monto total financiado por FONDES.

Se eleva a su Despacho la información antes referida a efectos de que se remita a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial – FONDES, tal como se indica en el Oficio N°1601-2019-INDECI-FONDES/70.0.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Firmado Digitalmente  
**CYNTHIA LIZ ORMEÑO YORI**  
DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION



PERU

Ministerio  
del AmbienteServicio Nacional de  
Meteorología e Hidrología  
del Perú - SENAMHIServicio Nacional de  
Meteorología e Hidrología  
del Perú - SENAMHIFirma Digital  
**Senamhi**Firmado digitalmente por CASTILLO  
INGA Mariel Olivia FAU  
20131366028 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 14.11.2019 18:00:00 -05:00

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"

Jesus Maria, 14 de Noviembre del 2019

**INFORME N° D000005-2019-SENAMHI-OA-MCI**

**A :** CYNTHIA LIZ ORMEÑO YORI  
DIRECTORA DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION

**ASUNTO :** Informe de seguimiento de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES correspondiente al mes de OCTUBRE - 2019

**REFERENCIA :** a) Decreto Supremo N° 132-2017-EF (09.05.2017)  
b) Oficio N°1601-2019-INDECI-FONDES/70.0

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para manifestarle lo siguiente:

**I. INFORMACIÓN GENERAL**

- Código y Nombre del Pliego: 331-SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
- Código y Nombre de la Unidad Ejecutora: 001-474: SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI
- Tipo de Intervención: Inversiones de Rehabilitación
- Monto transferido: S/. 9,506,253.00
- Dispositivo: Decreto Supremo N°225-2017-EF del 01 de agosto de 2017
- Metas previstas de la intervención (Mes Octubre): S/1,025,069.75 (Un millón veinticinco mil sesenta y nueve y 75/100 soles).

**II. ANTECEDENTES:**

Con el D. S. N°225-2017-EF, se autorizó la transferencia de FONDES a favor de SENAMHI de un monto total de S/9,506,253.00 (Nueve millones quinientos seis mil doscientos cincuenta y tres con 00/100) soles.

El presente informe se desarrolla en atención al oficio de la referencia b), en el cual se recomienda entre otros, que la Unidad Ejecutora remita informes conforme a los Contenidos Mínimos del Informe Mensual a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial.

**III. INFORMACIÓN ESPECÍFICA**

**A. DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA**

El PIM 2019 de las inversiones financiadas con recursos del FONDES, a octubre de 2019, asciende a S/7,891,500.00 (Siete millones ochocientos noventa y un mil quinientos y 00/100 soles); de este total, la certificación ascendía a S/6,107,652.79 (Seis millones ciento siete mil seiscientos cincuenta y dos y 79/100 soles) y se tenía comprometido presupuestalmente un monto de S/5,224,058.71 (Cinco Millones doscientos veinticuatro mil cincuenta y ocho y 71/100 soles).

La ejecución financiera del mes de octubre del presupuesto asignado en el PIM 2019 para la Rehabilitación de Estaciones Hidrometeorológicas, asciende a un monto de S/743,349.89, lo cual representa el 73% de lo proyectado para el mes en análisis; dicho devengado corresponde, en esencia, a la sumatoria de valorizaciones de obras en ejecución y, pagos de instalación de equipos y expedientes técnicos con conformidad del área usuaria, tal como se estipula en los términos de referencia de las órdenes de servicio y compra de estos últimos.

**Tabla N°01: Programado Vs Ejecutado Octubre - 2019**

	Programado sep-19	Ejecutado sep-19	%
FUENTE ROCC - 58 IOARR (s)	1,025,070	743,350	73%

El devengado acumulado entre los meses de enero a octubre de 2019 de las 58 IOARR(s), ascienden a S/ 2,789,09.66 lo cual representa el 35% del total PIM asignado para el ejercicio 2019.

**Tabla N°02: Avance Financiero Acumulado a Octubre – 2019**

	PIM 2019	Ejecutado	Ejecutado	Acumulado	%
		ENE - SET	oct-19	ENE - OCT	
58 IOARR (S)	7,891,500.00	2,045,744.77	743,349.89	2,789,094.66	35%

Lo avanzado con relación al financiamiento otorgado por FONDES, es el 40% en forma acumulada desde el año 2017; de este total, solo en el 2019 se ha logrado ejecutar el 29% del total financiado.

**Tabla N°03: Ejecución Financiera con Respecto al Financiamiento**

	D.S. 225-2017-EF	Acumulado ENE - OCT 2019	Acumulado 2017-2019
FUENTE ROCC - 58 IOARR (s)	9,506,253	2,789,095	3,799,438
Avance % con respecto a D.S.225-2107-EF		29%	40%

## B. DE LA EJECUCIÓN FÍSICA:

El detalle del avance físico de las inversiones de rehabilitación es el siguiente:

### De Los Estudios Definitivos:

En el último informe de seguimiento de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES (Setiembre – 2019), se advirtió de la existencia de 10 inversiones que aún no contaban con expediente técnico aprobado; de estos, durante el mes octubre, el área usuaria, Dirección de Redes y Datos, ha otorgado la conformidad técnica a los siguientes:

- 2354719 - Rehabilitación de la Estación Hidrológica Automática Chosica
- 2359449 - Rehabilitación de la Estación Hidrometeorológica Automática Yonan
- 2354138 - Rehabilitación de la Estación Hidrometeorológica Automática Caral Las Minas

De acuerdo al procedimiento establecido por SENAMHI, a la emisión de la Resolución Directoral de aprobación de expediente técnico, se remitirá a la Unidad de Abastecimiento el requerimiento para la contratación de ejecutor de obra y su respectiva supervisión.

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*

**Del Componente de Infraestructura:**

Los principales logros son los siguientes:

- El 11 de octubre de 2019, se recepciona la obra civil de la IOARR denominada "REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA CONTA GORE".
- Con fecha 04 de octubre de 2019, se recepciona la obra física correspondiente a la IOARR denominada: "REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA PACARAN"
- El 29 de octubre de 2019, se recepciona la obra civil correspondiente a la IOARR denominada: "REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA SAN PEDRO"

Así mismo, con referencia a la IOARR "REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA CUYAU", se indica que el 19 de octubre de 2019 se ha anotado en el cuaderno de obras la culminación de la obra civil, estando pendiente solo la recepción de obra.

Por otro lado, el 03 de octubre de 2019, se publicó la convocatoria para la ejecución de obra de la EHA Hacienda Barrios, los detalles son los siguientes:

**Tabla N°04: Proceso de Selección Convocados en el Mes de Octubre (Obras)**

N°	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado
1	03/10/2019 21:00	AS-SM-19-2019-SENAMHI-1	Obra	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA AUTOMÁTICA HACIENDA BARRIOS	75,730.22

**Del Componente de Equipamiento:**

Los principales logros del mes de octubre son los siguientes:

Habiéndose recepcionado los bienes denominados "Sensores de Humedad", "Controladores de carga" y otros similares, se ha conseguido instalar el equipo (sensores meteorológicos varios) de 20 estaciones Hidro – meteorológicas, estas son: Cascabamba, Cascas, Guzmango, Lucma, Puente Tambo, Puente Palmira, Capachique ; Callería, Santa Ana, Pucá Pucá, Tingó María, Cachicoto, Huanca, Visca visca, Sayan, Santa Cruz, Chavín, Márcapomacocha, San Mateo Otao y Santiago de Tuna; concluyéndose con esta acción la intervención física por parte de la UEI, quedando solo pendiente la emisión de documentos pertinentes para la conformidad técnica y financiera de la fase de ejecución, y con ello proceder al cierre de las inversiones en el Banco de Proyectos del Invierte.Pe

Para la presentación de avances, las inversiones IOARR tienen como referencia de avance el n° de ítems ejecutados; hasta hace un mes, previo al sinceramiento de la programación solicitada por el MINAM, se contempló como meta anual (2019) la ejecución de 308 ítems, a la fecha esta ha sido disminuida a un total de 287 ítems de los cuales se han ejecutado 205 ítems, perteneciendo 52 de ellos al avance del mes de octubre.

Por otra parte, se informa que en el transcurso del mes en cuestión, se ha convocado por segunda vez dos procesos de selección para la adquisición de equipo, los detalles son los siguientes:

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"*  
*"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*

**Tabla N°05: Proceso de Selección Convocados en el Mes de Octubre (Bienes)**

N°	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto
01	29/10/2019 19:46	AS-SM-10-2019-SENAMHI-2	Bien	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN (01) SISTEMA MECÁNICO DE CABLES PARA MEDICIÓN DE CAUDALES DE RÍO PARA LA ESTACIÓN EHA YONÁN
02	28/10/2019 20:15	AS-SM-29-2019-SENAMHI-1	Bien	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE (07) CARROS HUAROS (CANASTILLAS)

A continuación se presenta el resumen por inversión, del avance físico y financiero correspondiente al año 2019:

**Tabla N°05: Resumen de avance físico y financiero – Octubre de 2019**

N°	CÓDIGO ÚNICO	INVERSIÓN	Costo Actualizado	Ejecución al 2018	2019						
					PIA S/ (A)	Financiero			Físico		
						Ejecución al 31.10.2019	% de Avance Respecto a (A)	Saldo S/	Meta Anual UM	Ejecución al 31.10.2019 CANT	
<b>INVERSIONES DE OPTIMIZACIÓN, AMPLIACIÓN MARGINAL, REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN (OARR)</b>			<b>9,538,002.67</b>	<b>999,187.99</b>	<b>7,891,500.00</b>	<b>2,789,094.66</b>	<b>35%</b>	<b>5,102,405.34</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>205</b>
01	2354130	EHA - EMA Malvedos Rinconada	384,600.00	30,800	353,800	0	0%	353,800	Item	2	0
02	2354138	EHA - EMA Corral Las Minas	331,135.00	0	331,135	30827.5	9%	308,308	Item	3	1
03	2354151	EHA - EMA Conta Gore.	307,260.46	29,351	277,909	129,517.62	47%	148,391	Item	2	1
04	2354164	EHA - EMA Conta PSI	370,665.00	11,940	358,725	0	0%	358,725	Item	1	0
05	2354197	EHA - EMA Corral del Medio	457,161.00	768	456,393	320,405.39	70%	135,988	Item	5	2
06	2354242	EHA - EMA Bocatoma Zamba	104,595.00	10,660	94,035	29,985.00	32%	64,050	Item	5	0
07	2354550	EHA - EMA Hacienda Barros	198,619.70	45,006	153,614	0	0%	153,614	Item	4	0
08	2354566	EHA - EMA Bocatoma Chipillico	395,470.00	12,848	382,622	38,366.42	10%	344,256	Item	5	1
09	2354575	EHA - EMA Puchaca	399,382.00	33,200	366,182	1,863.16	1%	364,319	Item	1	0
10	2354588	EHA - EMA Cascas	38,842.35	14,002	22,840	13,218.55	58%	9,621	Item	5	5
11	2354594	EHA - EMA Sumbay	66,805.70	1,756	30,880	8,399.75	27%	22,480	Item	1	0
12	2354668	EHA - EMA Callanca	115,496.67	20,252	97,495	83,306.85	86%	14,098	Item	3	0
13	2354680	EHA - EMA Callantama	173,533.37	18,092	155,441	8,399.75	5%	147,041	Item	3	0
14	2354689	EHA - EMA Puente Huachipa	329,235.00	1,030	328,205	0	0%	328,205	Item	1	0
15	2354764	EHA - EMA Pacaran	355,058.08	28,321	326,737	127,083.28	39%	199,654	Item	2	1
16	2354719	EHA - EMA Chosica	395,495.00	2,300	396,495	30300	8%	366,195	Item	3	1
17	2354740	EHA - EMA Cuyau	284,301.46	31,838	252,663	42,415.17	17%	210,248	Item	3	0
18	2354814	EHA - EMA Capliña	127,112.08	43,739	63,373	79,222.89	95%	4,150	Item	4	4
19	2354923	EHA - EMA Santa Eufemia	134,168.26	19,094	116,105	108,096.82	93%	8,008	Item	2	0
20	2354994	EHA - EMA Lucma	38,429.49	14,699	23,730	13,625.55	57%	10,104	Item	6	6
21	2355018	EHA - EMA Capachique	39,269.49	14,074	25,195	14,793.55	59%	10,401	Item	7	7
22	2355150	EHA - EMA Puente Chilete	76,820.00	11,415	34,420	9,094.75	26%	25,325	Item	5	0
23	2355191	EHA - EMA Marcapomacocha	37,274.49	14,074	23,200	16,609.75	72%	6,590	Item	7	7
24	2355346	EHA - EMA San Mateo de Otaz	36,974.49	14,074	22,900	15,935.95	70%	6,964	Item	7	7
25	2355373	EHA - EMA Santa Cruz	29,653.05	8,653	21,000	16,100.44	77%	4,900	Item	5	5
26	2355451	EHA - EMA Huray Huma	54,374.49	14,074	50,300	16,470.95	33%	33,829	Item	7	4
27	2355611	EHA - EMA Pampa Galeras	37,187.35	14,074	23,810	16,046.85	67%	7,761	Item	7	5
28	2355618	EHA - EMA Santa Cruz de Hospicio	66,384.49	14,074	52,310	16,798.05	32%	35,512	Item	8	5
29	2355623	EHA - EMA Visca Visca	41,294.49	14,074	27,220	16,533.28	61%	10,687	Item	8	8
30	2355624	EHA - EMA Huanca	33,373.05	8,653	24,720	15,450.34	63%	9,270	Item	5	5
31	2355691	EHA - EMA Capchicoto	39,804.49	14,074	25,830	16,407.55	64%	9,422	Item	7	7
32	2355700	EHA - EMA Calleria	39,804.49	14,074	25,830	20,999.25	81%	4,831	Item	7	7
33	2355702	EHA - EMA Puca Puca	41,587.35	14,427	27,160	20,329.98	75%	6,830	Item	9	9
34	2355710	EHA - EMA Santa Ana	40,434.49	14,074	26,360	21,293.00	81%	5,067	Item	7	7
35	2355724	EHA - EMA Tingo Maria	38,193.43	18,643	19,550	15,187.18	78%	4,363	Item	6	6

**"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"**  
**"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"**

Nº	CÓDIGO ÚNICO	INVERSIÓN	Costo Actualizado	Ejecución al 2018	PIM S/ (A)	2019					
						Financiero			Físico		
						Ejecución al 31.10.2019	% de Avance Respecto a (A)	Saldo S/	Meta Actual UM	CANT.	Ejecución al 31.10.2019
36	2355740	EHA - EMA Ashanaku	65,514.49	14,074	51,440	16,476.84	32%	34,963	Ítem	8	7
37	2355774	EHA - EMA Malinsky	36,317.35	13,377	22,940	17,478.38	78%	5,461	Ítem	5	4
38	2355790	EHA - EMA Payapunku	67,934.49	14,074	53,860	16,691.34	31%	37,169	Ítem	8	5
39	2355809	EHA - EMA Pongo de Mainique	36,317.35	13,377	22,940	16,354.08	71%	6,586	Ítem	5	4
40	2355856	EHA - EMA Huayhuahuasi	67,134.49	14,074	53,060	16,060.30	30%	36,980	Ítem	8	5
41	2355876	EHA - EMA Machupíchu	36,552.35	14,002	22,550	16,001.88	71%	6,548	Ítem	5	4
42	2355897	EHA - EMA Salvación	36,317.35	13,377	22,940	14,177.05	62%	8,763	Ítem	5	4
43	2355926	EHA - EMA Quispepiquina	73,175.00	0	73,175	70,537.04	96%	2,638	Ítem	2	2
44	2355946	EHA - EMA Sausaya	65,374.49	14,074	51,300	14,616.80	28%	36,683	Ítem	8	5
45	2356050	EHA - EMA Cochabamba Grande	57,819.49	8,109	49,710	16,603.05	33%	33,107	Ítem	7	4
46	2356071	EHA - EMA Chavín	34,530.78	16,791	17,740	16,105.65	91%	1,634	Ítem	7	7
47	2358039	EHA - EMA Santiago de Tuna	36,874.49	14,074	22,800	15,775.95	69%	7,024	Ítem	7	7
48	2358282	EHA - EMA Ayaviri	152,710.00	0	152,710	6165.6	4%	146,544	Ítem	1	0
49	2359272	EHA - EMA Sayán	210,275.14	47,680	167,595	143,039.65	85%	24,516	Ítem	8	8
50	2359297	EHA - EMA La Ardilla	95,425.70	31,626	63,800	0	0%	63,800	Ítem	5	0
51	2359325	EHA - EMA Cascabamba	37,127.35	13,377	23,750	13,658.55	58%	10,091	Ítem	5	5
52	2359342	EHA - EMA Guzmango	38,399.49	14,699	23,700	19,603.55	57%	10,096	Ítem	6	6
53	2359378	EHA - EMA Puente Palmira	296,473.83	45,677	250,797	171,602.14	61%	41,495	Ítem	6	6
54	2359406	EHA - EMA San Pedro	208,058.63	2,886	205,172	210,823.07	79%	56,811	Ítem	4	2
55	2359430	EHA - EMA Puente Tambo	187,545.73	57,521	130,024	114,741.20	88%	16,087	Ítem	7	7
56	2359449	EHA - EMA Yonan	1,156,593.79	1,050	455,740	99,535.34	22%	366,205	Ítem	1	1
57	2367217	EHA - EMA Puente Magdalena	328,846.65	31,530	297,317	0	0%	297,317	Ítem	2	0
58	2367233	EHA - EMA Lagartera	629,889.00	31,800	598,089	455,940.43	77%	126,149	Ítem	4	1

Favor de tener en cuenta que el avance presentado solo está referido a la ejecución del ejercicio del año 2019, mientras que el acumulado desde el año 2017 se muestra en cuadro de seguimiento según formato de FONDES adjunto a la presente.

Finalmente, se informa que en el transcurso del mes en cuestión se ha convocado por segunda vez dos procesos de selección para la adquisición de equipo, los detalles son los siguientes:

**Tabla N°06: Proceso de Selección Convocados en el Mes de Octubre (Bienes)**

Nº	Fecha y Hora de Publicación	Nomenclatura	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto
01	29/10/2019 19:46	AS-SM-10-2019-SENAMHI-2	Bien	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN (01) SISTEMA MECÁNICO DE CABLES PARA MEDICIÓN DE CAUDALES DE RÍO PARA LA ESTACIÓN EHA YONÁN
02	28/10/2019 20:15	AS-SM-29-2019-SENAMHI-1	Bien	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SIETE (07) CARROS HUAROS (CANASTILLAS)

**IV. CONCLUSIÓN(ES):**

Considerando todos los avances indicados en el presente documento, se ha procedido a registrar los datos en el CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERO DE INVERSIONES correspondiente al mes de OCTUBRE – 2019, en el cual se destaca un avance físico acumulado de 226 ítems de un total 330 proyectados; así mismo en el avance financiero se tiene un devengado acumulado de enero a octubre – 2019 de S/2,789,094.66 que es el 35% del PIM 2019 incorporado; de igual manera el total devengado acumulado 2017-2019 que asciende a S/3,799,438.01 representa un avance del 40% con respecto al monto total financiado por FONDES.

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"  
"Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"*

**V. RECOMENDACIÓN(ES):**

Se recomienda elevar la presente a la Gerencia General, para que a su vez se remita a la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial – FONDES, tal como se indica en el Oficio N°1601-2019-INDECI-FONDES/70.0

Es todo cuanto informo y recomiendo para los fines que se estimen pertinentes.

Atentamente,

Firmado Digitalmente

**MARIBEL OLIVIA CASTILLO INGA**  
ESPECIALISTA DE INVERSIONES



**INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL**

LEY N° 30459

FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDES

DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF

CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISION MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES"

(Artículo N° 13, numerales 13.1 y 13.3)

**CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION FISICO Y FINANCIERA DE INVERSIONES**

REPORTE MENSUAL N° \_\_\_\_\_


NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE	SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA			CODIGO DEL PLIEGO	331
NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA	SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI			CODIGO DE LA UNIDAD EJECUTORA	474
DECRETO SUPREMO QUE AUTORIZA LOS RECURSOS	D. S. N°225-2017-EF	FECHA DE APROBACION DEL DECRETO SUPREMO	01 de agosto de 2017	MONTO TOTAL AUTORIZADO S/ (a)	9,506,253.00
REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES	OCTUBRE	FECHA DEL REPORTE	20/11/2019	N° DE INTERVENCIONES	61
TIPO DE INTERVENCIONES	INVERSIONES DE REHABILITACIÓN			N° de Tipo de Intervención (*)	

N°	INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN							DEL AVANCE FISICO Y FINANCIERO														
	DENOMINACION DE LA INTERVENCIÓN	Ubicación				Plazo de Ejecución (en días calendario)	Monto de la Intervención S/.	N° de Resolución de Incorporación de recursos	Fecha de aprobación Resolución de Incorporación de recursos	Monto de la Incorporación		Avance Financiero						Avance Físico				
		Region	Provincia	Distrito	Localidad					GG.3	GG.6 (a)	Certificado		Compromiso		Devengado		Avance % (b/a)	Unidad de Medida (UM)	Meta Fisica prevista mensual	Meta Fisica prevista acumulada (c)	Meta fisica ejecutada mensual
01	2354130: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA MALVADOS RINCONADA	Lima	Barranca	Paramonga	Rinconada	65	362,827	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	353,800	340,497.27	325,586.79	0.00	30,800	0%	Gib	0					
02	2354138: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA CARAL LAS MINAS	Lima	Barranca	Supé	Caral	65	362,827	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	331,135	147,327.50	120,327.50	30,827.50	30,828	9%	Gib	1	4	1	1	25%	
03	2354151: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA CONTA GORE	Ica	Chincha	Alto Laran	Conta Gore	65	362,827	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	277,909	277,834.56	253,946.64	129,517.62	158,869	47%	Gib	1	3	1	2	67%	
04	2354164: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA CONTA PSI	Ica	Chincha	El Carmen	Psi	65	362,827	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	358,725	169,437.42	142,437.42	0.00	11,940	0%	Gib	1	5	0	0	0%	
05	2354197: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA CORRAL DEL MIEDO	Piura	Morropón	Buenos Aires	Corral	65	362,827	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	456,393	451,314.57	423,064.62	320,405.39	321,173	70%	Gib	0	6	0	3	50%	
06	2354242: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA BOCATOMA ZAMBA	Piura	Ayabaca	Paimas	Zamba	65	362,827	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	94,035	44,885.00	44,885.00	29,985.00	40,545	32%	Gib	0	5	0	0	0%	
07	2354550: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA HACIENDA BARRIOS	Piura	Morropón	San Juan De Bigote	Hacienda Barrios	65	362,827	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	153,614	115,630.22	0.00	0.00	45,006	0%	Gib	0	5	0	1	20%	
08	2354566: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA BOCATOMA CHIPILICO	Piura	Piura	Las Lomas	Chipillico	65	518,329	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	382,622	373,521.37	58,764.49	38,366.42	51,214	10%	Gib	0	6	0	1	17%	
09	2354575: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUCHACA	Lambayeque	Ferreñafe	Incahuasi	Puchaca	65	362,827	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	366,182	138,220.91	110,763.16	1,863.16	35,063	1%	Gib	0	4	0	1	25%	
10	2354588: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA CASCAS	La Libertad	Gran Chimú	Cascas	Cascas	65	362,827	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	22,840	13,218.55	13,218.55	13,218.55	27,221	58%	Gib	1	5	1	5	100%	
11	2354594: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA SUMBAY	Arequipa	Caylloma	San Antonio De Chuca	Sumbay	65	362,831	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	30,880	8,399.75	8,399.75	8,399.75	10,155	27%	Gib	0	4	0	0	0%	
12	2354668: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA CALLANCA	Lima	Huara	Sumbilca	Callanca	65	206,103	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	97,405	88,401.85	88,144.85	83,306.85	103,559	86%	Gib	1	4	0	1	25%	
13	2354680: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA CALLANTAMA	Lima	Huara	Atavillos Bajo	Callantama	65	206,103	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	155,441	126,925.65	126,925.65	8,399.75	26,492	5%	Gib	0	4	0	1	25%	
14	2354689: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE HUACHIPA	Lima	Lima	Luriganchó	Huachipa	65	206,103	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	328,205	147,418.36	120,418.36	0.00	1,030	0%	Gib	1	4	0	0	0%	
15	2354704: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PACARAN	Lima	Cañete	Pacaran	Pacaran	65	178,903	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	326,737	322,054.27	297,610.93	127,083.28	155,404	39%	Gib	1	3	1	2	67%	
16	2354719: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROLOGICA AUTOMATICA CHOSICA	Lima	Lima	Luriganchó	Chosica	65	206,103	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	396,496	227,800.00	227,800.00	30,300.00	32,600	8%	Gib	1	3	1	1	33%	
17	2354740: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROLOGICA AUTOMATICA CUYAU	Arequipa	La Unión	Colahuasi	Cuyau	65	172,103	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	252,663	233,311.69	233,311.69	42,415.17	74,054	17%	Gib	0	5	0	2	40%	
18	2354753: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA SIBAYO	Arequipa	Caylloma	Sibayo	Sibayo	65	172,103	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	0	0.00	0.00	0.00	878	--	Gib	0	1	1	1	100%	
19	2354814: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROLOGICA AUTOMATICA CAPLINA	Tacna	Tacna	Caplina	Caplina	65	144,904	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	83,373	79,709.89	79,722.89	79,722.89	122,962	95%	Gib	0	5	0	5	100%	





N°	INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN										DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO													
	DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	Ubicación				Plazo de Ejecución (en días calendario)	Monto de la Intervención S/.	N° de Resolución de Incorporación de recursos	Fecha de aprobación Resolución de Incorporación de recursos	Monto de la Incorporación		Avance Financiero						Avance Físico						
		Region	Provincia	Distrito	Localidad					GG.3	GG.6 (a)	Certificado		Compromiso		Devengado		Avance % (b/a)	Unidad de Medida (UM)	Meta Física prevista mensual	Meta Física prevista acumulada (c)	Meta física ejecutada mensual	Meta física ejecutada acumulada (d)	Avance Octubre % (d/c)
												GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6 (b)							
20	2354823: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA SANTA EULALIA	Lima	Huachin	Chicia	Santa Eulalia	65	178,903	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	116,105	113,112.06	112,731.86	108,096.82	127,191	93%	Gib	1	3	0	1	33%			
21	2354964: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA LUCMA	La Libertad	Gran Chimú	Lucma	Lucma	65	20,400	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	23,730	13,625.55	13,625.55	13,625.55	28,325	57%	Gib	1	6	1	6	100%			
22	2355018: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA CAPACHIQUE	La Libertad	Otuzco	Usquil	Capachique	65	96,700	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	25,195	14,793.55	14,793.55	14,793.55	28,868	59%	Gib	2	7	2	7	100%			
23	2355150: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE CHILETE	Cajamarca	Contumaza	Chilete	Chilete	65	3,400	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	34,420	24,094.75	9,094.75	9,094.75	20,510	26%	Gib	1	5	0	0	0%			
24	2355191: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA MARCAPOMACCHA	Jurín	Yauli	Marcapomaccha	Marcapomaccha	65	30,600	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	23,200	16,617.55	16,609.75	16,609.75	30,684	72%	Gib	2	7	2	7	100%			
25	2355346: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SAN MATEO DE OTAO	Lima	Huachin	San Mateo De Otao	San Mateo De Otao	65	98,600	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	22,900	15,936.55	15,936.55	15,936.55	30,010	70%	Gib	2	7	2	7	100%			
26	2355373: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SANTA CRUZ	Lima	Huachin	Santa Cruz De Andamarca	Andamarca	65	88,400	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	21,000	16,104.84	16,100.44	16,100.44	24,753	77%	Gib	1	5	1	5	100%			
27	2355451: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA HURAY HUMA	Ayacucho	Parinacochas	Coracora	Pampas Galeras	65	69,500	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	50,300	44,008.55	43,470.95	16,470.95	30,545	33%	Gib	0	8	0	5	63%			
28	2355611: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA PAMPA GALERAS	Ayacucho	Parinacochas	Coracora	Pampas Galeras	65	44,200	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	23,810	16,208.55	16,048.85	16,048.85	30,123	67%	Gib	1	7	0	5	71%			
29	2355618: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SANTA CRUZ DE HOSPICIO	Ayacucho	Parinacochas	Coracora	Hospicio	65	68,000	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	52,310	43,937.05	43,798.05	16,798.05	30,873	32%	Gib	0	8	0	5	63%			
30	2355623: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA VISCA VISCA	Arequipa	Condesuyos	Cayarani	Visca	65	54,400	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	27,220	17,002.74	16,533.28	16,533.28	30,608	61%	Gib	3	8	3	8	100%			
31	2355624: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA HUANCA	Arequipa	Caylloma	Huanca	Huanca	65	85,000	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	24,720	15,887.69	15,450.34	15,450.34	24,103	63%	Gib	1	5	1	5	100%			
32	2355625: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA SHANAO	San Martín	Lamas	Shanao	Shanao	65	3,400	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	0	0.00	0.00	0.00	10,278	--	Gib	0	2	0	2	100%			
33	2355691: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA CACHICOTO	Huanuco	Huamales	Monzon	Cachicoto	65	18,500	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	25,830	16,475.55	16,407.55	16,407.55	30,482	64%	Gib	2	7	2	7	100%			
34	2355700: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA CALLERIA	Ucayali	Coronel Portillo	Calleria	Calleria	65	30,600	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	25,830	21,342.75	20,999.25	20,999.25	35,074	81%	Gib	2	7	2	7	100%			
35	2355702: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA PUCA PUCA	Huanuco	Yarowilca	Chavinillo	Puca Puca	65	23,800	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	27,160	20,569.48	20,329.98	20,329.98	34,757	75%	Gib	4	9	4	9	100%			
36	2355710: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SANTA ANA	Ucayali	Padre Abad	Padre Abad	Santa Ana	65	71,400	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	26,360	21,451.50	21,293.00	21,293.00	35,367	81%	Gib	2	7	2	7	100%			
37	2355724: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA TINGO MARIA	Huanuco	Leoncio Prado	Rupa - Rupa	Rupa	65	34,000	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	19,550	15,353.68	15,187.18	15,187.18	33,831	78%	Gib	2	6	2	6	100%			
38	2355740: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA ASHANAKU	Cusco	Quispicanchi	Ccatca	Ashanaku	65	68,000	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	51,440	43,793.94	43,476.64	16,476.64	30,551	32%	Gib	0	8	0	7	88%			
39	2355774: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA MALINOWSKY	Madre De Dios	Tambopata	Tambopata	Malinowsky	65	36,509	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	22,940	17,978.58	17,478.58	17,478.58	30,856	76%	Gib	0	5	0	4	80%			
40	2355790: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA PAYAPUNKU	Cusco	Canas	Langui	Payapunku	65	86,500	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	53,860	45,318.59	43,691.34	16,691.34	30,766	31%	Gib	1	8	0	5	63%			
41	2355809: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA PONGO DE MANIQUE GORE	Cusco	La Convención	Echarate	Manique Gore	65	30,600	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	22,940	16,599.08	16,354.08	16,354.08	29,731	71%	Gib	0	5	0	4	80%			
42	2355856: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA HUAYHUHUASI	Cusco	Espinar	Coporaque	Huayhuasi	65	107,706	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	53,060	45,298.05	43,080.30	16,080.30	30,155	30%	Gib	0	8	0	5	63%			
43	2355876: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA MACHUPICCHU	Madre De Dios	Manu	Manu	Macchupichu	65	71,400	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	22,550	16,359.08	16,001.88	16,001.88	30,004	71%	Gib	0	5	0	4	80%			
44	2355897: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SALVACION	Madre De Dios	Manu	Manu	Salvación	65	71,400	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	22,940	14,424.55	14,177.05	14,177.05	27,554	62%	Gib	0	5	0	4	80%			
45	2355926: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA QUISOPIQUINA	Cusco	Canchis	Pitumarca	Quisoquipina	65	68,800	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	73,175	72,088.79	70,537.04	70,537.04	70,537	96%	Gib	0	2	0	2	100%			
46	2355946: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SAUSAYA	Cusco	Canas	Kunturkanki	Sausaya	65	51,000	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	51,300	42,398.05	41,616.80	14,616.80	28,691	28%	Gib	0	8	0	5	63%			
47	2356037: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA OXAPAMPA	Pasco	Oxapampa	Huancabamba	Oxapampa	65	79,006	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	0	0.00	0.00	0.00	0	--	Gib	0	2	0	0	0%			
48	2356050: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA COCHABAMBA GRANDE	Huancavelica	Tayacaja	Tintay Puncu	Cochabamba	65	51,000	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	49,710	43,837.05	43,603.05	16,603.05	24,713	33%	Gib	0	7	0	4	57%			
49	2356071: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA CHAVIN	Ancash	Huari	Chavin De Huantar	Chavin	65	51,000	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	17,740	16,106.75	16,105.65	16,105.65	32,896	91%	Gib	1	7	1	7	100%			
50	2358039: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA SANTIAGO DE TUNA	Lima	Huachin	Santiago De Tuna	Santiago De Tuna	65	30,600	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	22,800	15,776.55	15,775.95	15,775.95	29,850	69%	Gib	2	7	2	7	100%			
51	2358282: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA AYAVIRI	Puno	Melgar	Ayaviri	Ayaviri	65	30,704	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	152,710	134,165.60	134,165.60	6,165.60	6,166	4%	Gib	0	1	0	0	0%			
52	2359272: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA SAYAN	Lima	Barranca	Barranca	Sayan	65	491,131	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	167,556	155,200.92	155,039.85	143,039.85	190,720	85%	Gib	8	9	8	9	100%			





N°	INFORMACIÓN GENERAL DE LA INTERVENCIÓN										DEL AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO													
	DENOMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN	Ubicación				Plazo de Ejecución (en días calendario)	Monto de la Intervención S/.	N° de Resolución de Incorporación de recursos	Fecha de aprobación Resolución de Incorporación de recursos	Monto de la Incorporación		Avance Financiero						Avance Físico						
		Region	Provincia	Distrito	Localidad					GG.3	GG.6 (a)	Certificado		Compromiso		Devengado		Avance % (b/a)	Unidad de Medida (UM)	Meta Física prevista mensual	Meta Física prevista acumulada (c)	Meta física ejecutada mensual	Meta física ejecutada acumulada (d)	Avance Octubre % (d/c)
												GG.3	GG.6	GG.3	GG.6	GG.3	GG.6 (b)							
53	2359297: REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA LA ARDILLA	Lima	Barranca	Barranca	La Ardilla	65	2,600	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	63,800	14,700.00	14,700.00	0.00	31,626	--	Gib	1	5	0	0	0%			
54	2359325: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA CASCABAMBA	Cajamarca	Contumaza	Contumaza	Cascabamba	65	44,200	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	23,750	13,658.55	13,658.55	13,658.55	27,036	58%	Gib	1	5	1	5	100%			
55	2359342: REHABILITACION DE LA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA GUZMANGO	Cajamarca	Contumaza	Guzmango	Guzmango	65	54,400	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	23,700	13,603.55	13,603.55	13,603.55	28,303	57%	Gib	1	6	1	6	100%			
56	2359378: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE PALMIRA	La Libertad	Gran Chimú	Cascas	Palmira	65	144,903	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	213,097	172,101.64	171,602.14	171,602.14	217,279	81%	Gib	6	7	6	7	100%			
57	2359406: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA SAN PEDRO	Piura	Morropón	Chullucanas	San Pedro	65	172,103	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	267,334	253,877.48	253,877.48	210,823.07	213,709	79%	Gib	0	4	1	2	50%			
58	2359430: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE TAMBO	La Libertad	Gran Chimú	Cascas	Puente Tambo	65	172,103	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	130,828	120,976.30	114,741.20	114,741.20	172,262	88%	Gib	1	8	1	8	100%			
59	2359449: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA YONAN	Cajamarca	Contumaza	Yonan	Yonan	65	206,103	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	455,740	205,435.15	99,535.34	99,535.34	100,585	22%	Gib	1	7	1	1	14%			
60	2367217: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA PUENTE MAGDALENA	Lima	Canta	Santa Rosa De Quives	Magdalena	65	362,827	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	298,347	293,639.25	208,792.60	0.00	31,530	0%	Gib	0	3	0	1	33%			
61	2367233: REHABILITACION DE LA ESTACION HIDROMETEOROLOGICA AUTOMATICA LAGARTERA	Piura	Piura	Las Lomas	Lagartera	65	362,827	D. S. N°225-2017-EF	01.08.2017	592,089	587,884.07	559,205.47	455,940.43	487,740	77%	Gib	2	5	1	2	40%			
<b>TOTAL</b>						<b>9,506,253</b>				<b>0</b>	<b>7,891,500</b>	<b>0</b>	<b>6,107,652.79</b>	<b>0</b>	<b>5,224,058.71</b>	<b>0</b>	<b>2,789,094.66</b>	<b>3,799,438</b>	<b>35%</b>	<b>60</b>	<b>330</b>	<b>52</b>	<b>226</b>	<b>68%</b>

Tipo de Intervenciones	N° (*)
Mitigación y Capacidad de Respuesta	1
Peligro Inminente, respuesta y rehabilitación	2
Reconstrucción	3



*Cynthia Liz Ormeño Yori*

CARGO: Responsable del llenado del formato  
**CYNTHIA LIZ ORMEÑO YORI**  
 Directora de la Oficina de Administración  
**SENAMHI**



*Marina Gonzales Quispe*

Firma y Sello  
 Nombre: **Marina Gonzales Quispe**  
 Cargo: Jefe del área de presupuesto del Pliego/Unidad Ejecutora  
**Econ. LUZ MARINA GONZALES QUISPE**  
 Directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto



*Ken Takahashi Guevara*

Titular del Pliego/Unidad Ejecutora  
**Dr. KEN TAKAHASHI GUEVARA**  
 Presidente Ejecutivo del SENAMHI