



**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE QUICHUAY  
HUANCAYO – JUNÍN.**

“CORAZÓN DEL VALLE AZUL”

LEY DE CREACIÓN N° 12447 DEL 24.11.1955.



“Año de la Lucha Contra la Corrupción e Impunidad”.

Quichuay, 12 de Diciembre del 2019.



**CARTA N° 0066 – 2019 - A/MDQ.**

**SEÑOR : Ing. JULIO ALVITES LOPEZ.**  
COORDINADOR DE LA SECRETARIA TECNICA DEL FONDES- INDECI.

Calle: Ricardo Angulo Ramírez N° 694 – San Isidro – Lima.

**Presente.-**

**ASUNTO : INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES FINANCIADAS CON RECURSO DEL FONDES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.**

**REFERENCIA : 1.- D.S N° 0046-2019-EF.  
2.- INFORME N° 009-2019-OCP/MDQ.**

De mi mayor consideración;

Con singular agrado me dirijo a Ud. a fin de hacerle llegar el cordial saludo a nombre de la Gestión Edil 2019-2022 de la Municipalidad Distrital de Quichuay, del cual me digno en representar.

Al mismo tiempo mediante la presente misiva hago de conocimiento lo siguiente; según lo dispuesto en el D.S. N° 0046-2019-EF y el Convenio suscrito con el FONDES para la ejecución de la intervención de Mitigación y Capacidad de Respuesta mediante la ejecución del Proyecto de Inversión Pública "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO ACHAMAYO DEL DISTRITO DE QUICHUAY – HUANCAYO – JUNIN", adjunto al presente el informe de seguimiento de las intervenciones financiadas con recurso del FONDES correspondiente al mes de **NOVIEMBRE** del 2019.

Sin otro en particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;



Anexo: 03 folios.  
C.c. Archivo.  
GAPC/vse.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY  
OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME N° 009-2019-OCP/MDQ



A : Gonzalo A. Párraga Camarena  
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Quichuay

De : CPC Deisy Pérez Contreras  
Responsable de la Oficina de Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Quichuay

ASUNTO: Informe de Seguimiento de las intervenciones financieras con el recurso del FONDES correspondiente al mes de noviembre 2019.

Fecha : Quichuay, 12 de diciembre de 2019

Por medio del presente, me dirijo a Usted, para remitirle el Informe Mensual de las intervenciones financiadas con recursos del FONDES autorizados mediante el Decreto Supremo N° 046-2019-EF, correspondiente al mes de noviembre de 2019, que detallo a continuación:

**I. INFORMACIÓN GENERAL:**

- Código y nombre del Pliego: 301022 - Municipalidad Distrital de Quichuay, provincia de Huancayo, Junín.
- Código y nombre de la Unidad ejecutora: 301022 - Municipalidad Distrital de Quichuay
- Tipo de Intervención: Obra por Contrata TIPO 1
- Monto Transferido S/. 3,593,798.00
- Dispositivo: DS 046-2019-EF
- Metas previstas de la intervención:

01	OBRAS PROVISIONALES		
01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 5.40 X 3.60M	und	1.00
01.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	gib	1.00
01.03	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y OFICINA	mes	4.00
01.04	DESVIO DE CAUCES	m	1,382.44
01.05	CONSTRUCCION DE ACCESOS	km	2.76
02	TRABAJOS PRELIMINARES		
02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	8,985.86
02.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	8,985.86
03	TRATAMIENTO DE MATERIALES EROSIONABLES		
03.01	LIMPIEZA DE CAUCE Y ENCAUZAMIENTO	m3	21,612.27
03.02	ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y EXCEDENTES DE CORTE EN ZONA DE RELLENO	m3	21,612.27
04	MOVIMIENTO DE TIERRAS		
04.01	EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS. TERRENO NORMAL	m3	32,108.89
04.02	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION	m2	6,613.36
04.03	RELLENO DE ESPALDON CON MATERIAL PROPIO	m3	10,496.62
04.04	EXTRACCION Y RECOLECCION DE PIEDRAS MEDIANAS	m3	6,666.50
04.05	SELECCION Y CARGUIO DE PIEDRA	m3	6,666.50
04.06	ACARREO MANUAL DE PIEDRAS PARA GAVIONES	m3	6,666.50
05	INSTALACION DE GAVIONES		
05.01	CONFORMACION DE GAVION 5x1x1 - 3.40mm. abertura 10x12 cm	und	398.00

C. P.C. Deisy M. Pérez Contreras  
CONTADORA  
CCPJ N° 08-1545

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY**  
**OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**

05.02	CONFORMACION DE GAVION 5x1.5x1 - 3.40mm. abertura 10x12 cm	und	398.00
05.03	CONFORMACION DE COLCHON 5x1x0.5 - 3.40mm. abertura 10x12 cm	und	199.00
05.04	CONFORMACION DE COLCHON 5x2x0.3 - 3.40mm. abertura 10x12 cm	und	398.00
05.05	GEOTEXTIL MACTEX MT 270	m2	6,467.50
06	REFORESTACION E INSTALACION DE AREAS VERDES		
06.01	SIEMBRA DE PLANTONES EN RELLENO DE GAVIONES	und	332.00
06.02	INSTALACION DE GRASS	m2	1,038.00
07	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL		
07.01	PROGRAMA DE INDUCCION EN SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE	glb	1.00
07.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	glb	1.00
07.03	AFICHES AMBIENTALES	und	1,000.00
07.04	ACONDICIONAMIENTO DE DESECHOS Y EXCEDENTES DE OBRA	m3	126.00
07.05	SEÑALIZACION DE OBRA	glb	1.00
08	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES		
08.01	CONFORMACION Y CAPACITACION AL COMITE DE MANTENIMIENTO	glb	1.00
08.02	TRABAJO DE SENSIBILIZACION SOCIAL	glb	1.00
09	FLETE TERRESTRE		
09.01	FLETE TERRESTRE	glb	1.00

**II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA:**

a) De la ejecución financiera:

- Avance financiero por tipo de intervención de acuerdo al anexo adjunto
- Comentario sobre la ejecución financiera

Al cierre del informe se ha pagado el adelanto directo al 100%, así mismo, la empresa ejecutora ha presentado su valorización de avance de obra No. 02 correspondiente al mes de noviembre con un avance acumulado del 75.45% El contrato con el Ejecutor de obra se firmó el 18 de setiembre de 2019.

b) De la Ejecución Física:

- Inicio de obra 16 de octubre del 2019
- Avance físico Mensual y acumulado por tipo de intervención de acuerdo al anexo adjunto.
- Problemas o dificultades durante la ejecución física de las intervenciones Ninguna

**III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

A la Fecha el proyecto se encuentra en la etapa de ejecución de obra.

Atentamente,



C.P.C. Daisy M. Pérez Contreras  
 CONTADORA  
 CCPJ N° 08-1545

PROVEIDO N° 2645 MDQ

PASE A: Secretaría

PARA: Elebar al  
 fondos

QUICHUAY, 12 de 12, del 19

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY  
 HUANCAYO - JUNÍN

LIC. MANUEL RODRIGUEZ HUAMAN  
 GERENTE MUNICIPAL

LEY N° 30458  
**FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES - FONDOS**  
 DECRETO SUPREMO N° 132-2017-EF  
**CONFORMACIÓN Y FUNCIONES DE LA COMISIÓN MULTISECTORIAL DEL "FONDO PARA INTERVENCIONES ANTE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES" Y DICTAN NORMAS REGLAMENTARIAS**  
 (Artículo N° 13, numerales 13.1, 13.2 y 13.3)

**CUADRO DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICO Y FINANCIERA DE INVERSIONES**  
**REPORTE MENSUAL N° 03**

NOMBRE DEL PLIEGO SOLICITANTE: 301022 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY

DECRETO SUPREMO QUE AUTORIZA LOS RECURSOS: DECRETO SUPREMO N° 046-2019-EF

REPORTE CORRESPONDIENTE AL MES: NOVIEMBRE

TIPO DE INTERVENCIONES: Mitigación y capacidad de respuesta 1

N°	Categoría Presupuestal	Denominación de la intervención	Ubicación			Plazo de Ejecución (en días calendario)	Monto de la Intervención S/.	N° de Resolución de la Incorporación de recursos	Fecha de aprobación Resolución de Incorporación de recursos	Fuente de Financiamiento	Monto de la Incorporación (a)	Avance Financiero (G.G. 2.6)			Avance Físico															
			Departamento	Provincia	Distrito							Localidad	Certificado	Compromiso	Devengado (b)	Avance % (b/a)	Unidad de Medida (UM)	Meta física prevista mensual	Meta física acumulada mensual (c)	Meta física ejecutada acumulada (d)	Avance % (d/c)									
1	2317017	"Creación del Servicio de Protección Contra Inundaciones de la Margen Derecha e Izquierda del Río Achamayo Distrito de Quichuay - Huancaayo - Junín" con código SRUP N° 3542.338	JUNIN	HUANCAVO	QUICHUAY	QUICHUAY	120 DIAS CALENDARIOS	3 593 798,00	028-2019-A/INDO	15/07/2019	19 RECURSOS POR OPERACIONES DE OFICIALES DE CREDITO	3.593.798.00	3.593.798.00	1.551.041.54	0.43	Und	28.52%	47.61%	36.85%	75.45%	158%									
2																														
3																														
4																														
<b>TOTAL</b>																														

Tipo de Intervenciones	N° (*)
Mitigación y capacidad de respuesta	1
Peligro Inminente respuesta y rehabilitación	2
Reconstrucción	3

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY**

C. P. C. Day A. Perez Contreras  
**CONTADORA**  
 Nombre: CPC PEGRI W. 08-1545 MAGALY

Firma y Sello:

Cargo: Jefe del Área de presupuesto del Pliego / Unidad Ejecutora

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY**

C. P. C. Day A. Perez Contreras  
**ALCALDE**  
 Nombre: C. P. C. Day A. Perez Contreras

Firma y Sello:

Cargo: Titular del Pliego / Unidad Ejecutora